



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 011/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 27 de septiembre de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LOS CRUCEROS CIRCUITO UNIVERSITARIO Y CALLE PASEOS DE LA UNIVERSIDAD Y AV. TECNOLÓGICO EN INTERSECCIÓN CON VIALIDAD LOS NOGALES"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista Constructora D.O.S., S.A. De C.V. En Asociación Con Grupo Constructor E Ingeniería Mohinora, S.A. De C.V., representada legalmente por el Ingeniero Oscar Luis González Villalobos y el Ingeniero Arnoldo Méndez Villalobos respectivamente, y que se recibe por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, Ingeniero Guillermo Campos Nava, Ingeniero Perla Aguirre Márquez e Ingeniero Víctor Mireles Villegas**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Oscar Luis González Villalobos**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 26 de febrero de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-FODESM-OP-018.

El día 8 de abril de 2024, se formalizo el Contrato número 011/2024, por un monto de \$6,954,136.17 (seis millones novecientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y seis pesos 17/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 12 de abril de 2024 al 8 de septiembre de 2024.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 011/2024

El día 02 de septiembre del año en curso, el contratista solicita una reprogramación de plazo de ejecución, por caso fortuito o causa de fuerza mayor, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día 23 de septiembre de 2024.

El día 20 de septiembre de 2024, se formalizo el Convenio modificadorio por monto al Contrato número 011/2024, por un monto de 1,545,863.83 (un millón quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y tres pesos 83/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 23 de septiembre de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 23 de septiembre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 12 de abril de 2024 y fecha de cierre 23 de septiembre de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Compañía De Garantías México, S.A. De C.V.	BKY-0021-0230332	23/09/2024	\$732,758.62

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/L.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/L.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							2,086,240.85
ESTIMACIÓN 1	12/04/2024	30/04/2024	134,299.08	40,289.72	30.00%	537.20	108,513.66
ESTIMACIÓN 2	01/05/2024	15/05/2024	88,457.73	25,533.69	28.87%	340.44	68,770.74
ESTIMACIÓN 3	16/05/2024	31/05/2024	433,142.68	129,975.86	30.01%	1,733.02	350,068.31
ESTIMACIÓN 4	01/06/2024	30/06/2024	1,237,370.28	369,226.91	29.84%	4,923.02	994,451.15
ESTIMACIÓN 5	01/07/2024	15/07/2024	980,582.58	296,857.48	30.27%	3,925.96	790,247.07
ESTIMACIÓN 6	16/07/2024	31/07/2024	136,048.44	38,374.99	28.21%	511.66	103,356.65
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT	16/07/2024	31/07/2024	436,075.00	132,130.73	30.30%	1,761.74	355,872.08
ESTIMACIÓN 8	01/08/2024	05/08/2024	861,507.05	260,497.88	30.24%	3,473.30	701,607.61
ESTIMACIÓN 9	06/08/2024	31/08/2024	182,651.38	52,541.80	28.77%	700.56	141,512.56
ESTIMACIÓN 10 CONV MOD EXC	06/08/2024	31/08/2024	1,481,121.10	448,358.21	30.27%	5,978.10	1,207,578.10
ESTIMACIÓN 11	01/09/2024	04/09/2024	23,689.65	4,696.21	19.82%	94.76	21,937.63

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 011/2024

ESTIMACIÓN 12 CONV	05/09/2024	09/09/2024	1,043,942.05	0.00	0.00%	4,175.76	1,206,797.02
ESTIMACIÓN 13 CONV	10/09/2024	23/09/2024	288,699.18	0.00	0.00%	1,154.80	333,736.25
TOTAL			7,327,586.20	1,798,483.48	25.00%	29,310.32	8,470,689.68

Costo de obra: \$8,499,999.99 (ocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$.01** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **Constructora D.O.S., S.A. De C.V. En Asociación Con Grupo Constructor E Ingeniería Mohinora, S.A. De C.V.**, representante común por el **Ingeniero Oscar Luis González Villalobos**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Víctor Mireles Villegas**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 011/2024

Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Ingeniero Perla Aguirre Márquez
Jefe del departamento de Construcción De Infraestructura Urbana

Ingeniero Víctor Mireles Villegas
Residente de obra

Por el contratista

Ingeniero Oscar Luis González Villalobos
Representante legal y Superintendente.
De Constructora D.O.S., S.A. De C.V.

Ingeniero Arnoldo Méndez Villalobos
Representante legal de
Grupo Constructor e Ingeniería MOHINORA, S.A. de C.V.

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LOS CRUCEROS CIRCUITO UNIVERSITARIO Y CALLE PASEOS DE LA UNIVERSIDAD Y AV. TECNOLÓGICO EN INTERSECCIÓN CON VALDAD LOS NOGALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CDO-910701-NKG Y CGI-190617-475

CONSTRUCTORA D.O.S., S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA MOHINORA, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	011/2024	MONTO CON IVA:	6,954,136.17	ANTICIPO:	30.00%	2,086,240.85	PERÍODO CONTRATADO:	12/04/2024	-	08/09/2024	ELABORADO:	08/04/2024			
ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN															
CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO CON IVA:												1,545,863.83	20/09/2024	ELABORADO:	02/09/2024
TOTAL CONTRATADO:												8,500,000.00	23/09/2024	ELABORADO:	20/09/2024




OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
2024-PDM-FODESM-OP-018	7,000,000.00	26/02/2024
2024-PDM-FODESM-OP-AM/002	1,500,000.00	20/09/2024
TOTAL APROBADO:	8,500,000.00	

TRÁMITE	TIPO	PERÍODO		FIN	IMPORTE	ESTIMADO	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/VA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
		INICIO	FIN			RETENCIÓN				CMIC	DIF	
ANTICIPO									2,086,240.85			2,086,240.85
ESTIMACION 1	NORMAL	12/04/2024	30/04/2024		134,299.08	-	-	40,289.72	109,050.86	268.60	268.60	108,513.66
ESTIMACION 2	NORMAL	01/05/2024	15/05/2024		88,457.73	3,345.44	-	25,533.69	69,111.18	170.22	170.22	68,770.74
ESTIMACION 3	NORMAL	16/05/2024	31/05/2024		433,442.68	3,235.25	3,345.44	129,575.86	351,801.33	866.51	866.51	350,968.31
ESTIMACION 4	NORMAL	01/06/2024	30/06/2024		1,237,370.28	9,849.16	3,235.25	369,226.91	999,374.17	2,461.51	2,461.51	994,451.15
ESTIMACION 5	NORMAL	01/07/2024	15/07/2024		980,582.58	8,942.34	9,849.16	296,857.48	794,173.03	1,962.98	1,962.98	790,247.07
ESTIMACION 6	NORMAL	16/07/2024	31/07/2024		136,048.44	17,074.14	8,942.34	38,374.99	103,868.31	255.83	255.83	103,356.65
ESTIMACION 7 CONV MOD EXT	EXT	16/07/2024	31/07/2024		436,075.00	12,713.39	17,074.14	132,130.73	357,633.82	880.87	880.87	355,872.08
ESTIMACION 8	NORMAL	01/08/2024	05/08/2024		851,507.05	5,894.19	12,713.39	260,497.88	705,080.91	1,736.65	1,736.65	701,607.61
ESTIMACION 9	NORMAL	06/08/2024	31/08/2024		192,651.38	13,406.25	5,894.19	52,541.80	142,213.12	350.28	350.28	141,512.56
ESTIMACION 10 CONV MOD EXC	EXC	06/08/2024	31/08/2024		1,481,121.10	-	13,406.25	448,358.21	1,213,556.20	2,989.05	2,989.05	1,207,578.10
ESTIMACION 11	NORMAL	01/09/2024	04/09/2024		23,689.65	-	-	4,596.21	22,032.39	47.38	47.38	21,937.63
ESTIMACION 12 CONV	CONV	05/09/2024	09/09/2024		1,043,942.05	-	-	-	1,210,972.78	2,087.88	2,087.88	1,206,797.02
ESTIMACION 13 CONV	CONV	10/09/2024	23/09/2024		288,699.18	-	-	-	334,891.05	577.40	577.40	333,736.25
TOTAL									8,500,000.00	14,655.16	14,655.16	8,470,889.68

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BKY-0021-0230932	MONTO:	732,756.62	FECHA:	23/09/2024
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	8,499,999.99	FACTURADO:	8,500,000.00	AMORTIZACIÓN:	2,086,240.84	RET. DIF:	14,655.16	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	0.01	SALDO:	-	POR AMORTIZAR:	-	PERÍODO REAL	12/04/2024	-	23/09/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

 Ingeniero Oscar Luis González Villalobos Representante Legal y Superintendente De Constructora D.o.s., S.a. De C.v.	 Ingeniero Víctor Mirales Villagras Residente De Obras Publicas	 Ingeniero Perla Aquilino Márquez Jefe Del Departamento De Construcción De Infraestructura Urbana
 Ingeniero Arnoldo Méndez Villalobos Representante Legal De Grupo Constructor E Ingenieria Mohinora, S.a De Cv	 Ingeniero Guillermo Campor Nava Subdirector De Infraestructura Urbana	 Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez Director De Obras Publicas

Siendo Las 12:00 Horas Del Día 30 De Septiembre De 2024, En La Ciudad De Chihuahua, Chih.