



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 019/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 26 de junio de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN JARDÍN DE NIÑOS SOLIDARIDAD, COL. 20 ANIVERSARIO (FOLIO P.P.145)"**, los que fueron ejecutados por el contratista, el **ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA**, **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ** e **ING. LUIS HUMBERTO NERI CARRILLO**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 12 de marzo de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-PCAM-OP-034.

El día 16 de abril de 2024, se formalizo el Contrato número 019/2024, por un monto de \$1,032,879.44 (un millón treinta y dos mil ochocientos setenta y nueve pesos 44/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 24 de abril de 2024 al 22 de julio de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 23 de junio de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 24 de abril de 2024 y fecha de cierre 23 de junio de 2024.

Luis A. Neri C.

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 3



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 019/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	BKY-0021-0213578	23/06/2024	\$89,030.15

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/L.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/L.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							0.00
ESTIMACIÓN 1	24/04/2024	23/05/2024	569,726.19	0.00	0.00%	2,278.90	658,603.48
ESTIMACIÓN 2	24/05/2024	23/06/2024	233,130.21	0.00	0.00%	932.52	269,498.52
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC	24/05/2024	23/06/2024	21,250.02	0.00	0.00%	85.00	24,565.02
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	24/05/2024	23/06/2024	66,195.04	0.00	0.00%	264.78	76,521.47
TOTAL			890,301.46	0.00		3,561.20	1,029,188.49

Costo de obra: \$1,032,749.69 (un millón treinta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos 69/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$129.75 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el ING. LUIS HUMBERTO NERI CARRILLO.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Luis A. Neri

Página 2 | 3


Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 019/2024

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. LUIS HUMBERTO NERI CARRILLO
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA
CONTRATISTA


ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ
SUPERINTENDENTE

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN JARDIN DE NIÑOS SOLIDARIDAD, COL. 20 ANIVERSARIO (FOLIO P.P.145)

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: MOPG-641106-L62

EJECUTADO POR:

CONTRATO: 019/2024	MONTO CON IVA: 1,032,879.44	ANTICIPO: 0.00%	PERÍODO CONTRATADO: 24/04/2024	22/07/2024	ELABORADO: 16/04/2024
TOTAL CONTRATADO: 1,032,879.44			PERÍODO REAL:		

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN 2024-PDM-PCAM-OP-034	IMPORTE 1,034,928.68	FECHA 12/03/2024
TOTAL APROBADO:		1,034,928.68	
		SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:	2,178.99

TRÁMITE NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO RETENCIÓN	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/V/A	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
		INICIO	FIN					CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO											
ESTIMACIÓN 1	NORMAL	24/04/2024	23/05/2024	569,726.19	-	-	660,882.38	1,139.45	1,139.45	-	658,603.48
ESTIMACIÓN 2	NORMAL	24/05/2024	23/06/2024	233,130.21	-	-	270,431.04	466.26	466.26	-	269,498.52
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC	EXC	24/05/2024	23/06/2024	21,250.02	-	-	24,650.02	42.50	42.50	-	24,565.02
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	EXT	24/05/2024	23/06/2024	66,195.04	-	-	76,786.25	132.39	132.39	-	76,521.47
TOTAL				890,301.46	-	-	1,032,749.69	1,780.60	1,780.60	-	1,029,188.49

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: BKY-0021-0213578	MONTO: 89,030.15	FECHA: 23/06/2024
--	------------------	-------------------

COSTO DE LA OBRA: 1,032,749.69	FACTURADO: 1,032,749.69	AMORTIZACIÓN: 1,780.60	RET. DIF: 1,780.60	SANCIÓN: 23/06/2024
POR ESTIMAR: 129.75	SALDO: 2,178.99	POR AMORTIZAR: 1,780.60	PERÍODO REAL: 24/04/2024	

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.


A la fecha no se encuentran pendientes de revisión V/O pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.


ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ
SUPERINTENDENTE


ING. LUIS HUMBERTO NERI CARRILLO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


ING. ARMANDO EZEQUIEL HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA
CONTRATISTA


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.