

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 85 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. TEÓFILO BORUNDA TRAMO DE PERIF. LOMBARDO TOLEDANO A CALLE MARIA LUISA, AMBOS CUERPOS, TRAMOS AISLADOS

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: SIR-090806-CGG

SIROVAL S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	014/2024	MONTO CON IVA:	2,469,980.70	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	12/04/2024	10/07/2024	ELABORADO:	11/04/2024
TOTAL CONTRATADO:			2,469,980.70	PERÍODO REAL:						

RECURSO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA	SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:
	2024-PDM-FODESM-OP-020	04/03/2024	
	TOTAL APROBADO:	44,225.30	

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO			ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO	ESTIMACIÓN 1	NORMAL	12/04/2024	30/04/2024		1,164,807.52	-	-	-	1,351,176.72	2,329.62	2,329.62	-	1,346,517.48
	ESTIMACIÓN 2	NORMAL	01/05/2024	15/05/2024		859,524.60	-	-	-	997,048.54	1,719.05	1,719.05	-	993,610.44
	ESTIMACIÓN 3	NORMAL	16/05/2024	20/05/2024		104,961.59	-	-	-	121,755.44	209.92	209.92	-	121,335.60
TOTAL			TOTAL			2,129,293.71	-	-	-	2,469,980.70	4,258.59	4,258.59	-	2,461,463.52

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	3526-03293-1	MONTO:	212,929.37	FECHA:	20/05/2024
-----------------------------	--------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	2,469,980.70	FACTURADO:	2,469,980.70	AMORTIZACIÓN:	-	RET. DIF:	4,258.59	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	-	SALDO:	44,225.30	POR AMORTIZAR:	-	PERÍODO REAL	12/04/2024	20/05/2024	-

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ING. CINTHIA GONZALEZ
SUPERINTENDENTE

ING. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. EDGAR VÍAM-FERNANDO RUIZESPARRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA

SIROVAL S.A. DE C.V.
ING. RAUL FERNANDO SIENFENTES RODRIGUEZ
CONTRATISTA

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.