

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. JUAN PABLO II ENTRE PERIF. LOMBARDO TOLEDANO A VÍAS FCC

SANTA TERESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: STC-040907-39A

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	016/2024	MONTO CON IVA:	1,943,685.65	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	12/04/2024	10/07/2024	ELABORADO:	11/04/2024
		TOTAL CONTRATADO:	1,943,685.65			PERÍODO REAL:				

RECURSO	ORCIOS DE AUTORIZACIÓN	FECHA	04/03/2024
	2024-PDM-FODESM-OP-021	IMPORTE	2,000,000.00
	TOTAL APROBADO:		2,000,000.00
		SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:	56,322.47


ANTICIPO	TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
				INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN			CMIC	DIF	
ESTIMACIÓN 1			NORMAL	12/04/2024	30/04/2024	1,360,240.95	-	-	1,577,879.50	2,720.48	2,720.48	1,572,438.54
ESTIMACIÓN 2			NORMAL	01/05/2024	31/05/2024	315,443.13	-	-	365,798.03	630.65	630.65	364,536.65
			TOTAL			1,675,684.08	-	-	1,943,677.53	3,351.17	3,351.17	1,936,975.19

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2939883	MONTO:	167,538.41	FECHA:	31/05/2024
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	1,943,677.53	FACTURADO:	1,943,677.53	AMORTIZACIÓN:	-	RET. CMIC	3,351.17	RET. DIF:	-
POR ESTIMAR:	8.12	SALDO:	56,322.47	POR AMORTIZAR:	-			PERÍODO REAL	12/04/2024
									31/05/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.


ING. MARIO ALONSO RODRÍGUEZ QUINTANA
SUPERINTENDENTE


ING. ROBERTO EDUARDO OSIPENKO GARCÍA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ING. EDGAR IVÁN PEINADO RUIZSPARZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

COMPARATIVA DEL CONTRATO 016/2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. JUAN PABLO II ENTRE PERIF. LOMBARDO TOLEDANO A VÍAS FFCC
CONTRATO NO. 016/2024
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2024-PDM-FODESM-OP-021
NÚMERO DE PROYECTO: 2024OP000055

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		EJERCIDO		POR ESTIMAR	
				VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
I	PAVIMENTOS								
1	Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor de 3.5 cms de espesor en todo el ancho del área a trabajar incluye : maquinaria, equipo, mano de obra,herramientas, cargas, descargas, traslados de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	38.67	7,172.60	277,364.44	7,172.57	277,363.28	0.03	1.16
2	Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su PVSMA, del banco que elija el contratista de 3.5 cm de espesor compactos TMA 3/4" con cemento asfáltico PG=76-22 Incluye : renivelación de la superficie con concreto asfáltico espesor necesario de manera manual y/o con equipo(Previo al tendido de carpeta asfáltica),compactación con placa manual áreas adyacentes a las guarniciones y esquinas de finales de calle, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 lts /m2 , suministro de de materiales,desperdicios de los materiales,abundamiento de los materiales, mano de obra,herramienta , equipo, maquinaria necesaria,instalación y desmantelamiento de plantas ,alimentación de la planta,cribados y desperdicios,trituration parcial o total,cargas y descargas de los materiales,acarreos locales,formación de almacenamientos,secado y clasificación de material pétreo,dosificación ,calentamientos,mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base , tendido, compactación con rodillo liso al grado fijado, acabado final con neumática , chaflores en orillas de carpeta, pruebas de laboratorio necesarios de todos los materiales,sondeos para verificar espesor , limpieza final y retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.P.U.O.T	m2	194.94	7,172.60	1,398,226.64	7,172.57	1,398,220.80	0.03	5.85
AJUSTE POR REDONDEO									
SUBTOTAL					1,675,591.08		1,675,584.08		7.01
IVA (16%)					268,094.57		268,093.45		1.12
TOTAL					1,943,685.65		1,943,677.53		8.13



ING. MARIO ALONSO RODRÍGUEZ QUINTANA
SANTA TERESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. ROBERTO EDUARDO CARREÓN GARCÍA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS