

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 64 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,"

REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. TECNOLÓGICO / C. 18 DE MARZO / AV. COLÓN TRAMO DE AV. PROL. TEÓFILO BORUNDA / REVOLUCIÓN N A V DIVISIÓN DEL NTE. (AMBOS CUERPOS)

EJECUTADO POR: CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CF-041-209-826

CONTRATO:	029/2024	MONTO CON IVA:	4,937,580.80	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	25/04/2024	ELABORADO:	23/04/2024
		TOTAL CONTRATADO:	4,937,580.80			PERÍODO REAL:			


RECURSO	ORIGEN DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA	SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:
	2024-PDM-FEDREF/23-OP-018	5,087,407.50	28/03/2024	
TOTAL APROBADO:		5,087,407.50		149,826.70

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN					CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO												
ESTIMACION 1		NORMAL	25/04/2024	30/04/2024								
ESTIMACION 2		NORMAL	01/05/2024	31/05/2024	4,070,695.97			4,722,007.33				4,701,653.85
ESTIMACION 3		NORMAL	01/06/2024	30/06/2024	185,839.20			215,573.47				214,644.27
		TOTAL			4,256,535.17			4,937,580.80				4,916,298.12

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2955513	MONTO:	425,653.52	FECHA:	30/06/2024
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	4,937,580.80	FACTURADO:	4,937,580.80	AMORTIZACIÓN:		RET. DIF:		SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:		SALDO:	149,826.70	POR AMORTIZAR:		PERÍODO REAL	25/04/2024		30/06/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

 ING. CARLOS ENRIQUE RÍOS VALENCIA SUPERINTENDENTE	 ING. ROBERTO EDUARDO CARREÓN GARCÍA RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS	 ING. EDGAR IVÁN PEÑAADO RUIZPARZA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
 CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V. ING. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZÁLEZ CONTRATISTA	 ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	 ING. RODOLFO ARCEANDÁRIZ PONQUILLO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

COMPARATIVA DEL CONTRATO 029/2024

OBRA: REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. TECNOLÓGICO / C. 18 DE MARZO / AV. COLÓN TRAMO DE AV. PROL. TEÓFILO BORUNDA / REVOLUCIÓN N A AV DIVISIÓN DEL NTE. (AMBOS CUERPOS)
CONTRATO NO. 029/2024
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2024-PDM-FEDREF/23-OP-018
NÚMERO DE PROYECTO: 2024OP000037

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		EJERCIDO		POR ESTIMAR	
				VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
1	PAVIMENTOS Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor de 3.5 cms de espesor en todo el ancho del área a trabajar Incluye : maquinaria, equipo, mano de obra,herramientas, cargas, descargas, traslados de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	57.54	18,244.90	1,049,811.55	18,244.90	1,049,811.55	-	-
2	Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra termina compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su P.V.M.M.del banco que elija el contratista de 3.5 cms de espesor compactos TMA 3/4" con cemento asfáltico PG=76-22 incluye: renivelación de la superficie con concreto asfáltico previo al tendido de la carpeta asfáltica, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido ECR-60 , en proporción de0.60 lts/m2, compactación con placa manual areas adyacentes a las guarniciones y esquinas finales de calles, suministro de los materiales,instalación y desmantelamiento de plantas,alimentación de las plantas, cribados y desperdicios,trituración parcial o total,cargas y descargas de los materiales,acarreos locales,formación de almacenamientos,secado del material pétreo,clasificación y dosificación,calentamientos,mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos,tendido, compactación al grado fijado,acabado con rodillo liso y neumática,sondeos para verificar espesores y compactación y todo lo necesario apra su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	175.76	18,244.90	3,206,723.62	18,244.90	3,206,723.62	-	-
AJUSTE POR REDONDEO				SUBTOTAL					
				IVA (16%)					
				TOTAL					
				4,256,535.17		4,256,535.17			
				681,045.63		681,045.63			
				4,937,580.80		4,937,580.80			

ING. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZÁLEZ
CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ROBERTO EDUARDO CARRERÓN GARCÍA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS