

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

REPOSICIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

ING. OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

HEFO-710611-088

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	033/2024	MONTO CON IVA:	996,525.33	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	26/04/2024	24/06/2024	ELABORADO:	25/04/2024
		TOTAL CONTRATADO:	996,525.33			PERÍODO REAL:	26/04/2024	24/06/2024		

RECURSO	ORIGEN DE AUTORIZACIÓN	FECHA	SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:
	2024-POM-33FM-OP-030	13/05/2024	
	TOTAL APROBADO:	1,000,000.00	
	IMPORTE		3,506.92

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO			IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	
ANTICIPO													
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	26/04/2024		15/05/2024	269,590.50	-	-	-	312,724.98	539.18	539.18	311,646.62
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	16/05/2024		31/05/2024	274,064.90	-	-	-	317,915.28	548.13	548.13	316,819.02
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	01/06/2024		15/06/2024	213,382.42	-	-	-	247,523.61	426.76	426.76	246,670.09
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC		EXC	16/06/2024		24/06/2024	102,007.94	-	-	-	118,329.21	204.02	204.02	117,921.17
					TOTAL	859,045.76	-	-	-	996,493.08	1,718.09	1,718.09	993,056.90

GABARITA DE VICIOS OCULTOS:	2942566	MONTO:	85,904.58	FECHA:	24/06/2024
-----------------------------	---------	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	996,493.08	FACTURADO:	996,493.08	AMORTIZACIÓN:		RET. CMIC	1,718.09	RET. DIF:		SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:	32.25	SALDO:	3,506.92	POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	26/04/2024		24/06/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista. A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes. El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en su caso proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ING. RAMIRO EDUARDO HERMOSILLO FRESCAS
SUPERINTENDENTE

ING. LENIN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS
CONTRATISTA

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. ADOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

COMPARATIVA DEL CONTRATO 033/2024

OBRA: REPOSICIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
CONTRATO NO. 033/2024
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2024-PDM-33FM-OP-030
NÚMERO DE PROYECTO: 2024OP000081

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		EJERCIDO		POR ESTIMAR	
				VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
DEFENSAS METÁLICAS									
1	Suministro y colocación de defensa metálica de 2 crestas cal. 12 de 3.80, poste viga IPR de 6"x4" de 1.50 m de largo @ 3.81 m, mensula con reflejante, separador tipo "u", tornillería de 5/8 x 1 1/2" con tuerca y arandel. Incluye: demolición en concreto, excavación, cepa de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	2,037.50	330.60	673,597.50	330.60	673,597.50	-	-
2	Suministro y colocación de defensa metálica de 3 crestas cal. 12 de 3.80, poste viga IPR de 6"x4" de 1.50 m de largo @ 1.905 m, mensula con reflejante, separador tipo "u", tornillería de 5/8 x 1 1/2" con tuerca y arandel. Incluye: demolición en concreto, excavación, cepa de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	2,985.60	30.40	90,762.24	30.40	90,762.24	-	-
3	Suministro y colocación de terminal tipo cola de pato de 2 crestas cal. 12 de, con reflejante, tornillería de 5/8 x 1 1/2". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	694.04	69.00	47,888.76	69.00	47,888.76	-	-
4	Suministro y colocación de terminal tipo cola de pato de 3 crestas cal. 12 de, con reflejante, tornillería de 5/8 x 1 1/2". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1,140.20	5.00	5,701.00	5.00	5,701.00	-	-
5	Suministro y colocación de tornillería de 5/8 x 1 1/2" (Juego de 1 tornillo, 1 tuerca y 2 arandelas). Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	49.57	132.25	6,555.63	132.00	6,543.24	0.25	12.39
6	Suministro y colocación de reflejante para defensa metálica. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	45.32	20.34	921.81	20.00	906.40	0.34	15.41
7	Suministro y colocación de poste terminal IPR 6" x 4" de 1.75 m. Incluye: demolición en concreto, excavación, cepa de concreto, accesorios para su instalación en defensa de 3 crestas, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1,692.60	19.00	32,159.40	19.00	32,159.40	-	-
8	Suministro y colocación de poste terminal IPR 6" x 4" de 1.50 m. Incluye: demolición en concreto, excavación, cepa de concreto, accesorios para su instalación en defensa de 2 crestas, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1,487.22	1.00	1,487.22	1.00	1,487.22	-	-
AJUSTE POR REDONDEO									
SUBTOTAL					859,073.56		859,045.76		27.80
IVA (16%)					137,451.77		137,447.32		4.45
TOTAL					996,525.33		996,493.08		32.25


ING. OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS
CONTRATISTA


ING. LENINN JESÚS AYALA CHÁVEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS