

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO DE CALLE TERCERA A CALLE ONCEAVA

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: OP5100218X5

OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	035/2024	MONTO CON IVA:	1,492,021.86	ANTICIPO:	25.00%	373,005.46	PERÍODO CONTRATADO:	02/05/2024	30/07/2024	ELABORADO:	25/04/2024
TOTAL CONTRATADO:		1,492,021.86		PERÍODO REAL:							

RECURSO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
	2024-PDM-FAIS-OP-016	1,500,000.00	13/03/2024
TOTAL APROBADO:		1,500,000.00	

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:

7,978.14

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	
ANTICIPO									373,005.46			373,005.46
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	02/05/2024	15/05/2024	1,170,067.72	-	-	292,516.93	1,017,558.92	2,340.14	2,340.14	1,013,278.64
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	17/05/2024	23/05/2024	116,158.02	-	-	29,039.50	101,057.48	232.32	232.32	100,592.84
TOTAL					1,286,225.74	-	-	321,556.43	1,492,021.86	2,572.46	2,572.46	1,486,876.94

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BKY-0021-0205819	MONTO:	128,622.57	FECHA:	23/05/2024
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	1,492,021.86	FACTURADO:	1,492,021.86	AMORTIZACIÓN:	373,005.46	RET. CMIC	2,572.46	RET. DIF:		SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	-	SALDO:	7,978.14	POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	02/05/2024		23/05/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ARQ. ALFONSO CASTAÑÓN TORIBIO
SUPERINTENDENTE

OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.
C. KARLA JANETH PUIGDO SOTO
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN GABRIELA FLORES HURTADO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. EDUARDO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. EDGAR IVÁN PENADO RUIZESPARZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

ING. RODOLFO ARRIENDEÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.