

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7A, TRAMO CALLE LLANO GRANDE Y AV. NEANDERTAL EN COL. LOS MEZQUITES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: OCS-070620-H15

OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO: 037/2024 MONTO CON IVA: 4,438,173.12 ANTICIPO: 30.00% 1,331,451.93 PERÍODO CONTRATADO: 08/05/2024 04/10/2024 ELABORADO: 03/05/2024

CONVENIO X MONTO 247,437.58 PERÍODO: 20/08/2024 ELABORADO: 20/08/2024

TOTAL CONTRATADO: 4,685,610.70 PERÍODO REAL:

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN
2024-PDM-FAIS-OP-007
2024-PDM-FAIS-OP-M014
TOTAL APROBADO: 4,685,610.70

RECURSO
FECHA
06/03/2024
13/06/2024

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:

TRÁMITE		PERÍODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA	
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN			CMIC	DIF	SANCIÓN		
ANTICIPO							1,331,451.93				1,331,451.93	
ESTIMACIÓN 1	NORMAL	08/05/2024	31/05/2024	804,500.21	-	241,350.06	653,254.17	1,609.00	1,609.00	-	650,036.17	
ESTIMACIÓN 2	NORMAL	01/06/2024	20/06/2024	569,238.83	-	170,771.65	462,221.93	1,138.48	1,138.48	-	459,944.97	
ESTIMACIÓN 3	NORMAL	21/06/2024	04/07/2024	540,858.19	-	162,257.46	439,176.85	1,081.72	1,081.72	-	437,013.41	
ESTIMACIÓN 4	NORMAL	05/07/2024	18/07/2024	337,723.01	-	101,316.90	274,231.09	675.45	675.45	-	272,880.19	
ESTIMACIÓN 5	NORMAL	19/07/2024	31/07/2024	553,100.17	-	165,930.05	449,117.34	1,106.20	1,106.20	-	446,904.94	
ESTIMACIÓN 6	NORMAL	01/08/2024	15/08/2024	587,836.94	-	176,351.08	477,323.60	1,175.67	1,175.67	-	474,972.26	
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXC	EXC	01/08/2024	15/08/2024	330,666.75	-	99,200.03	268,501.40	661.33	661.33	-	267,178.74	
ESTIMACIÓN 8	NORMAL	16/08/2024	19/08/2024	29,875.46	-	8,962.64	24,258.87	59.75	59.75	-	24,139.37	
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXC	EXC	16/08/2024	19/08/2024	72,211.76	-	21,663.54	58,635.94	144.42	144.42	-	58,347.10	
ESTIMACIÓN 10 CONV	CONV	20/08/2024	29/08/2024	213,308.26	-	-	247,437.58	426.62	426.62	-	246,584.34	
TOTAL				4,039,319.58	-	1,147,803.41	4,685,610.70	8,078.64	9,078.64	-	4,669,453.42	

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: BKY-0008-0224929 MONTO: 403,931.96 FECHA: 29/08/2024

COSTO DE LA OBRA: 4,685,610.70 FACTURADO: 4,685,610.70 AMORTIZACIÓN: 1,331,451.96 RET. CMIC 8,078.64 RET. DIF: 8,078.64 SANCIÓN: -

POR ESTIMAR: SALDO: - POR AMORTIZAR: 0.03 PERÍODO REAL 08/05/2024 29/08/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

INGENIERO FERNANDO SIERRA CHAVIRA
SUPERINTENDENTE

INGENIERO ERNESTO PÉREZ BALÓN
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

INGENIERO PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO, S.A. DE C.V.
INGENIERO MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO
CONTRATISTA

INGENIERO GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

INGENIERO RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS