

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 82 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA.

Ingeniero Iván Noé Simental Ortega

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: S01-671110-793

|           |          |                                      |              |           |        |              |                     |            |            |            |            |
|-----------|----------|--------------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| CONTRATO: | 040/2024 | MONTO CON IVA:                       | 7,089,333.48 | ANTICIPO: | 30.00% | 2,126,800.04 | PERÍODO CONTRATADO: | 10/05/2024 | 06/10/2024 | ELABORADO: | 06/05/2024 |
|           |          | REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO             |              |           |        |              | PERÍODO:            | 07/10/2024 | 19/10/2024 | ELABORADO: | 17/09/2024 |
|           |          | SUSPENSIÓN TEMPORAL                  |              |           |        |              | PERÍODO:            | 19/10/2024 | -          | ELABORADO: | 18/10/2024 |
|           |          | LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN          |              |           |        |              | PERÍODO:            | 12/11/2024 | -          |            |            |
|           |          | CONVENIO ADICIONAL POR MONTO Y PLAZO | 539,134.91   |           |        |              | PERÍODO:            | 12/11/2024 | 20/12/2024 | ELABORADO: | 12/11/2024 |
|           |          | TOTAL CONTRATADO:                    | 7,628,468.39 |           |        |              | PERÍODO REAL:       | 10/05/2024 | 20/12/2024 |            |            |

|                 |                         |              |            |  |                                   |
|-----------------|-------------------------|--------------|------------|--|-----------------------------------|
| RECURSO         | OFICIOS DE AUTORIZACIÓN | IMPORTE      | FECHA      |  |                                   |
|                 | 2024-PDM-FAIS-OP-009    | 7,103,526.40 | 06/03/2024 |  |                                   |
|                 | 2024-PDM-FAIS-OP-AM/001 | 524,941.99   | 07/11/2024 |  |                                   |
| TOTAL APROBADO: |                         | 7,628,468.39 |            |  |                                   |
|                 |                         |              |            |  | 143.53                            |
|                 |                         |              |            |  | SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: |

| TRÁMITE                    | NÚMERO | TIPO   | PERÍODO    |  | FIN        | ESTIMADO     |           | REINTEGRO | AMORTIZACIÓN | EJERCIDO FINANCIERO<br>C/VA | RETENCIONES PACTADAS |           | PAGO AL CONTRATISTA |
|----------------------------|--------|--------|------------|--|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---------------------|
|                            |        |        | INICIO     |  |            | IMPORTE      | RETENCIÓN |           |              |                             | CMIC                 | DIF       |                     |
| ANTICIPO                   |        |        |            |  |            |              |           |           |              | 2,126,800.04                |                      |           | 2,126,800.04        |
| ESTIMACION 1               |        | NORMAL | 10/05/2024 |  | 31/05/2024 | 526,568.82   | -         | -         | 157,970.65   | 427,573.88                  | 1,053.14             | 1,053.14  | 425,467.60          |
| ESTIMACION 2               |        | NORMAL | 01/06/2024 |  | 15/06/2024 | 639,254.46   | -         | -         | 191,776.34   | 519,074.62                  | 1,278.51             | 1,278.51  | 516,517.60          |
| ESTIMACION 3 CONV MOD EXT  |        | EXT    | 16/06/2024 |  | 30/06/2024 | 200,144.26   | -         | -         | 60,043.28    | 162,517.14                  | 400.29               | 400.29    | 161,715.56          |
| ESTIMACION 4               |        | NORMAL | 01/07/2024 |  | 15/07/2024 | 696,119.34   | -         | -         | 208,835.80   | 565,248.91                  | 1,392.24             | 1,392.24  | 562,464.43          |
| ESTIMACION 5 CONV MOD EXC  |        | EXC    | 01/07/2024 |  | 15/07/2024 | 283,348.53   | -         | -         | 85,004.56    | 230,079.01                  | 566.70               | 566.70    | 228,945.61          |
| ESTIMACION 6 CONV MOD EXT  |        | EXT    | 16/07/2024 |  | 14/08/2024 | 315,591.65   | -         | -         | 94,677.50    | 256,260.41                  | 631.18               | 631.18    | 254,998.05          |
| ESTIMACION 7               |        | NORMAL | 15/08/2024 |  | 09/09/2024 | 706,146.56   | -         | -         | 211,843.97   | 573,391.00                  | 1,412.29             | 1,412.29  | 570,566.42          |
| ESTIMACION 8 CONV MOD EXC  |        | EXC    | 10/09/2024 |  | 06/10/2024 | 430,255.90   | -         | -         | 129,076.77   | 349,367.79                  | 860.51               | 860.51    | 347,846.77          |
| ESTIMACION 9 CONV MOD EXT  |        | EXT    | 10/09/2024 |  | 06/10/2024 | 424,324.26   | -         | -         | 127,298.78   | 344,555.36                  | 848.66               | 848.66    | 342,858.04          |
| ESTIMACION 10              |        | NORMAL | 10/09/2024 |  | 06/10/2024 | 1,303,992.81 | -         | -         | 391,197.84   | 1,058,942.17                | 2,607.99             | 2,607.99  | 1,053,626.19        |
| ESTIMACION 11 CONV MOD EXC |        | EXC    | 07/10/2024 |  | 18/10/2024 | 585,742.81   | -         | -         | 175,722.84   | 475,623.17                  | 1,171.49             | 1,171.49  | 473,280.19          |
| ESTIMACION 12 CONV         |        | CONV   | 12/11/2024 |  | 30/11/2024 | 388,282.89   | -         | -         | -            | 450,408.15                  | 776.57               | 776.57    | 448,855.01          |
| ESTIMACION 13 CONV         |        | CONV   | 01/12/2024 |  | 13/12/2024 | 76,364.84    | -         | -         | -            | 88,583.21                   | 152.73               | 152.73    | 88,277.75           |
| TOTAL                      |        |        |            |  |            | 6,576,142.13 | -         | -         | 1,833,448.33 | 7,628,324.86                | 13,152.30            | 13,152.30 | 7,602,020.26        |

|                                              |        |            |        |            |
|----------------------------------------------|--------|------------|--------|------------|
| GARANTIA DE VICIOS OCULTOS: BKY-0021-0235913 | MONTO: | 657,614.21 | FECHA: | 13/12/2024 |
|----------------------------------------------|--------|------------|--------|------------|

|                   |              |            |              |                |              |            |           |              |            |          |            |
|-------------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------|------------|
| COSTO DE LA OBRA: | 7,628,324.84 | FACTURADO: | 7,628,324.86 | AMORTIZACIÓN:  | 2,126,800.06 | RET. CMIC: | 13,152.30 | RET. DIF:    | 13,152.30  | SANCIÓN: | -          |
| POR ESTIMAR:      | 143.55       | SALDO:     | 143.55       | POR AMORTIZAR: | -            |            |           | PERÍODO REAL | 10/05/2024 |          | 13/12/2024 |

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.  
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.  
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Ingeniero Andrea Simental Arana  
Superintendente

Ingeniero Juan Aurelio Jaime Hernández  
Residente de Obras Públicas

Ingeniero Perla Aguirre Márquez  
Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana

Ingeniero Iván Noé Simental Ortega  
Contratista

Ingeniero Guillermo Campos Nava  
Subdirector de Infraestructura Urbana

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez  
Director de Obras Públicas