

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO ENTRE CALLE DINOSAURIO A CALLE 7A

Ingeniero Joel Oscar Esparragoza González

EJECUTADO POR:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

EAGI-660918-713

CONTRATO:	043/2024	MONTO CON IVA:	12,990,645.90	PERIODO CONTRATADO:	03/06/2024	29/11/2024	ELABORADO:	10/05/2024
CONVENIO X MONTO		MONTO CON IVA:	509,354.10	PERIODO:			ELABORADO:	14/11/2024
TOTAL CONTRATADO:			13,500,000.00	PERIODO REAL:				

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
	2024-PDM-FAIS-OP-012	13,000,000.00	13/03/2024
	2024-PDM-FAIS-OP-M022		30/07/2024
	2024 PDM FAIS OP AM002	500,000.00	12/11/2024
	TOTAL APROBADO:	13,500,000.00	

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: _____

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERIODO			ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO										3,897,193.77				3,897,193.77
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	03/06/2024	30/06/2024		1,234,206.72	-	-	370,262.02	1,002,175.85	2,468.41	2,468.41	-	997,239.03
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	01/07/2024	15/07/2024		474,983.43	-	-	142,495.03	385,686.54	949.97	949.97	-	383,786.60
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	16/07/2024	14/08/2024		2,692,466.17	-	-	807,739.85	2,186,282.53	5,384.93	5,384.93	-	2,175,512.67
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	15/08/2024	09/09/2024		1,553,504.41	-	-	466,051.32	1,261,445.59	3,107.01	3,107.01	-	1,255,231.56
ESTIMACIÓN 5		NORMAL	10/09/2024	09/10/2024		4,422,604.86	-	-	1,326,781.46	3,591,155.14	8,845.21	8,845.21	-	3,573,464.72
ESTIMACIÓN 6		NORMAL	10/10/2024	31/10/2024		189,302.45	-	-	56,790.74	153,713.58	378.60	378.60	-	152,995.38
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXC		EXC	10/10/2024	31/10/2024		248,013.76	-	-	86,004.13	233,867.17	576.03	576.03	-	232,715.11
ESTIMACIÓN 8		NORMAL	01/11/2024	15/11/2024		343,750.86	-	-	103,125.25	279,125.71	687.50	687.50	-	277,750.71
ESTIMACIÓN 9 CONV		CONV	16/11/2024	29/11/2024		435,098.36	-	-	-	509,354.10	878.20	878.20	-	507,597.70
TOTAL						11,637,931.02	-	-	3,359,649.80	13,500,000.00	23,275.86	23,275.86	-	13,453,448.28

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BKY-0008-0235949	MONTO:	1,163,793.10	FECHA:	29/11/2024
-----------------------------	------------------	--------	--------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	13,500,000.00	FACTURADO:	13,500,000.00	AMORTIZACIÓN:	3,897,193.77	RET. CMIC	23,275.86	RET. DIF:	23,275.86	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:		SALDO:		POR AMORTIZAR:				PERIODO REAL	03/06/2024		29/11/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costo por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Ingeniero Emilio Pérez Guillón
Representante de Obras Públicas

Ingeniero Ovelia Aguirre Márquez
Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana

Ingeniero Joel Oscar Esparragoza González
Contratista y Superintendente

Ingeniero Guillermo Sánchez Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Licenciado Carlos Alberto Rojas Martínez
Director de Obras Públicas