

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE 7A, DE CALLE LLANO GRANDE A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, III ETAPA, EN COL. LOS MEZQUITES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: GLC-870326-E13

Gameros Y Luevano Construcciones, S.A. De C.v.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	045/2024	MONTO CON IVA:	9,988,257.26	ANTICIPO:	30.00%	2,996,480.18	PERÍODO CONTRATADO:	03/06/2024	30/10/2024	ELABORADO:	13/05/2024
TOTAL CONTRATADO:	9,988,257.26						PERÍODO REAL:	03/06/2024	30/10/2024		

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA	SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:
	2024-PDM-FAIS-OP-011		10,000,000.00	19/03/2024	
	TOTAL APROBADO:		10,000,000.00		

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO		RENTREGO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETEMIOSNOS PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	
ANTICIPO										2,996,480.18			2,996,480.18
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	03/06/2024	30/06/2024									
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	01/07/2024	08/07/2024									
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	09/07/2024	31/07/2024		805,164.95			241,549.49	653,793.93	1,610.33	1,610.33	650,573.27
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	01/08/2024	31/08/2024		2,546,589.14			763,976.74	2,067,830.38	5,093.18	5,093.18	2,057,644.02
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC		EXC	01/08/2024	31/08/2024		70,715.62			21,214.69	57,421.08	141.43	141.43	57,138.22
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT		EXT	01/08/2024	31/08/2024		110,577.50			33,173.25	89,788.93	221.16	221.16	89,346.61
ESTIMACIÓN 7		NORMAL	01/09/2024	09/09/2024		1,171,245.15			351,373.55	951,051.06	2,342.49	2,342.49	946,366.08
ESTIMACIÓN 8		NORMAL	10/09/2024	30/09/2024		1,948,295.97			584,488.79	1,582,016.33	3,896.59	3,896.59	1,574,223.15
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXC		EXC	10/09/2024	30/09/2024		479,413.07			143,823.92	389,283.41	958.83	958.83	387,365.75
ESTIMACIÓN 10		NORMAL	01/10/2024	15/10/2024		383,662.68			115,098.80	311,534.10	767.33	767.33	309,993.44
ESTIMACIÓN 11 CONV MOD EXC		EXC	01/10/2024	15/10/2024		56,784.93			17,035.48	46,109.36	113.57	113.57	45,882.22
ESTIMACIÓN 12		NORMAL	16/10/2024	30/10/2024		167,147.82			50,144.35	135,724.03	334.30	334.30	135,055.43
ESTIMACIÓN 13 CONV MOD EXT		EXT	16/10/2024	30/10/2024		859,226.79			261,293.49	693,602.63	1,718.45	1,718.45	690,165.73
TOTAL						8,598,823.62			2,583,171.55	9,974,635.42	17,197.66	17,197.66	9,940,240.10

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BKV-0008-0233630	MONTO:	859,882.36	FECHA:	30/10/2024
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	9,974,635.40	FACTURADO:	9,974,635.42	AMORTIZACIÓN:	2,996,480.18	RET. CMIC	17,197.66	SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:	13,631.86	SALDO:	25,364.58	POR AMORTIZAR:					
						PERÍODO REAL	03/06/2024		30/10/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende al más amplio finiquito que es de derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Gameros Y Luevano Construcciones, S.A. de C.V.
Ingeniero Eduardo Gameros Terrazas
Contratista

Ingeniero Ernesto Pérez Bailón
Asistente de Obras Públicas

Ingeniero Perla Aguirre Márquez
Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana

Ingeniero Guillermo Vázquez Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Licenciado Carlos Alberto Fúrias Martínez
Director de Obras Públicas