

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE BALTAZAR MITRE, ENTRE TRAMO PERIF. R. ALMADA A CALLE CULIACÁN Y TRAMO DE CALLE PRI DE HERMOSILLO A CALLE MELCHOR GUASPE.

EJECUTADO POR: CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CNI-901208-2C1

CONTRATO:	047/2024	MONTO CON IVA:	4,337,397.27	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	13/05/2024	10/08/2024	ELABORADO:	10/05/2024
		TOTAL CONTRATADO:	4,337,397.27			PERÍODO REAL:				

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA	
	2024-PDM-FAIS-OP-017	4,487,055.47	21/03/2024	
	TOTAL APROBADO:	4,487,055.47		

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 149,658.20

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO												
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	13/05/2024	31/05/2024	3,704,672.15	-	-	4,297,419.69	7,409.34	7,409.34	-	4,282,601.01
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	01/06/2024	15/06/2024	34,463.43	-	-	39,977.58	68.93	68.93	-	39,839.72
		TOTAL			3,739,135.58	-	-	4,337,397.27	7,478.27	7,478.27	-	4,322,440.73

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2296823	MONTO:	373,913.56	FECHA:	15/06/2024
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	4,337,397.27	FACTURADO:	4,337,397.27	AMORTIZACIÓN:		RET. CMIC	7,478.27	RET. DIF:		SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:		SALDO:	149,658.20	POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	13/05/2024		15/06/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ING. IVÁN ALBERTO ARRIETA BRAVO
SUPERINTENDENTE

ING. EDUARDO ALFARO MENDOZA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. EDGAR VIAN PENAÑO RUIZESPARRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.
ING. MARIO ALBERTO GALLEGOS DELA GARZA
CONTRATISTA

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. PEDRO ARMANDO RIVERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

COMPARATIVA DEL CONTRATO 047/2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE BALTAZAR MITRE, ENTRE TRAMO PERIF R. ALMADA A CALLE CULIACÁN Y TRAMO DE CALLE PRI DE HERMOSILLO A CALLE MELCHOR GUASPE.
CONTRATO NO. 047/2024
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2024-PDM-FAIS-OP-017
NÚMERO DE PROYECTO: 2024OP000089

CLAVE	PAVIMENTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		EJERCIDO		POR ESTIMAR	
					VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
1	Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor de 3.5 cms de espesor en todo el ancho del área a trabajar incluye : maquinaria, equipo, mano de obra,herramientas, cargas, descargas, traslados de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	33.22	16,081.05	534,212.48	16,081.05	534,212.48	-	-	-
2	Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su PVS.M, del banco que elija el contratista de 3.5 cm de espesor compactos TMA 3/4" con cemento asfáltico PG=76-22 incluye : nivelación de la superficie con concreto asfáltico espesor necesario de manera manual y/o con equipo(Previo al tendido de carpeta asfáltica),compactación con placa manual areas adyacentes a las guarniciones y esquinas de finales de calle, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 lts /m2 , suministro de de materiales,desperdicios de los materiales,abundamiento de los materiales, mano de obra,herramienta , equipo, maquinaria necesaria,instalación y desmantelamiento de plantas ,alimentación de la planta,cribados y desperdicios,trituration parcial o total,cargas y descargas de los materiales,acarreo locales,formación de almacenamientos,secado y clasificación de material pétreo,dosificación ,calentamientos,mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base , tendido, compactación con rodillo liso al grado fijado, acabado final con neumática , chafianes en orillas de carpeta, pruebas de laboratorio necesarios de todos los materiales,sondeos para verificar espesor , limpieza final y retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.P.U.O.T	m2	198.86	16,081.05	3,197,877.60	16,081.05	3,197,877.60	-	-	-
3	Suministro y colocación de placa informativa de la obra de medidas de 0.60 m x 0.30 m, de material graboply con acrílico, la información de la placa será proporcionada por la supervisión de la Dirección de Obras Públicas Municipales. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	Pza	7,045.50	1.00	7,045.50	1.00	7,045.50	-	-	-
AJUSTE POR REDONDEO					SUBTOTAL					
					IVA (16%)					
					TOTAL					
					3,759,135.58		3,759,135.58			
					598,261.69		598,261.69			
					4,337,397.27		4,337,397.27			


ING. MARIO ALBERTO GALLEGOS DE LA GARZA
CONSTRACCIONES INRVANA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS