

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

GESTIÓN ANTE LA C.F.E. PARA LA OBTENCIÓN DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN EN LOS PUNTES PEATONALES UBICADOS EN VALDAD LOS NOGALES Y CALLE MINERAL AGUA BLANCA, COLONIA REAL DE MINAS Y EN PUENTE PEATONAL EN LA AV. TECNOLÓGICO Y CALLE PASEOS DE GUERRERO.

EJECUTADO POR:

ING. AURORA BLANCO OROZCO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

BAOJA-630403-NRO

CONTRATO:

049/2024

 MONTO CON IVA:

59,392.00

 ANTICIPO:

0.00%

 PERÍODO CONTRATADO:

15/05/2024

 ELABORADO:

14/05/2024

 TOTAL CONTRATADO:

59,392.00

 PERÍODO REAL:

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN
2024-PDA-33FM-OP-029
TOTAL APROBADO:

60,320.00

 IMPORTE

60,320.00

 FECHA

12/03/2024

RECURSO

2024-PDA-33FM-OP-029

 SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:

928.00

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO			ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO	ESTIMACIÓN 1	NORMAL	15/05/2024	13/06/2024		51,200.00				59,392.00	102.40	102.40		59,187.20
			TOTAL			51,200.00				59,392.00	102.40	102.40		59,187.20

CHEQUE DE CAJA

4541064

 MONTO:

5,120.00

 FECHA:

13/06/2024

COSTO DE LA OBRA:

59,392.00

 FACTURADO:

59,392.00

 AMORTIZACIÓN:

928.00

 RET. CMIC:

102.40

 SANCIÓN:
POR ESTIMAR: SALDO: POR AMORTIZAR: PERÍODO REAL:

15/05/2024

 13/06/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ING. AURORA BLANCO OROZCO
CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE

ING. ESTEFANÍA SUÁREZ AGUIRRE
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LIDIANA EDITH DE LA FUENTE VALERIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ BOWQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

COMPARATIVA DEL CONTRATO 049/2024

OBRA: GESTIÓN ANTE LA C.F.E. PARA LA OBTENCIÓN DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO PARA LA MODIFICACIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN EN LOS PUENTES PEATONALES UBICADOS EN VIALIDAD LOS NOGALES Y CALLE MINERAL AGUA BLANCA, COLONIA REAL DE MINAS Y EN PUEN
CONTRATO NO. 049/2024
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2024-PDM-33FM-OP-029
NÚMERO DE PROYECTO: 2024OP000072

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		EJERCIDO		POR ESTIMAR	
				VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
1	GESTIÓN								
	Puente Vialidad los Nogales y Calle Mineral Agua blanca								
1	Elaboración del expediente para gestión	Proyecto	8,300.00	1.00	8,300.00	1.00	8,300.00	-	-
2	Ingreso de la documentación para obtener el No. de DC	trámite	6,500.00	1.00	6,500.00	1.00	6,500.00	-	-
3	Seguimiento a la solicitud de modificación de la línea de media tensión	trámite	6,500.00	1.00	6,500.00	1.00	6,500.00	-	-
4	Recepción de los presupuestos y su entrega a la Dirección de Obras Públicas	Proyecto	4,300.00	1.00	4,300.00	1.00	4,300.00	-	-
	Puente Av. Tecnológico y Calle Paseos de Guerrero								
1	Elaboración del expediente para gestión	Proyecto	8,300.00	1.00	8,300.00	1.00	8,300.00	-	-
2	Ingreso de la documentación para obtener el No. de DC	trámite	6,500.00	1.00	6,500.00	1.00	6,500.00	-	-
3	Seguimiento a la solicitud de modificación de la línea de media tensión	trámite	6,500.00	1.00	6,500.00	1.00	6,500.00	-	-
4	Recepción de los presupuestos y su entrega a la Dirección de Obras Públicas	Proyecto	4,300.00	1.00	4,300.00	1.00	4,300.00	-	-
	AJUSTE POR REDONDEO								
SUBTOTAL					51,200.00		51,200.00		-
IVA (16%)					8,192.00		8,192.00		-
TOTAL					59,392.00		59,392.00		-

Esuarez

ARQ. ESTEFANÍA SUÁREZ AGUIRRE
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. AURORA BLANCO OROZCO
CONTRATISTA