

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESCUELA JUSTO SIERRA UBICADA EN C. SAN MIGUEL Y ALMIRANTES COL. RINCONES DE SIERRA AZUL (P.P. 2024.474)

EJECUTADO POR: CONSTRUCTORA D.O.S., S.A. DE C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CDO-920703-NK6

CONTRATO:	052/2024	MONTO CON IVA:	3,725,942.57	ANTICIPO:	25.00%	931,485.65	PERÍODO CONTRATADO:	21/05/2024	18/08/2024	ELABORADO:	15/05/2024
		TOTAL CONTRATADO:	3,725,942.57				PERÍODO REAL:				

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN 2024-PDM-PCAM-OP-036	FECHA	13/03/2024
TOTAL APROBADO:	IMPORTE 3,738,856.40		
	3,738,856.40		
		SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:	12,971.09

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN			CMIC	DIF	
ANTICIPO								931,485.65			931,485.65
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	21/05/2024	20/06/2024	909,536.30	*	227,384.08	791,296.58	1,819.07	1,819.07	787,658.44
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	21/06/2024	05/07/2024	500,797.97	*	125,199.49	435,694.24	1,001.60	1,001.60	433,691.04
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	06/07/2024	15/07/2024	464,653.03	*	116,163.26	404,248.13	929.31	929.31	402,389.51
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	16/07/2024	25/07/2024	436,230.90	*	109,057.73	379,520.88	872.46	872.46	377,775.96
ESTIMACIÓN 5		NORMAL	26/07/2024	10/08/2024	652,703.88	*	163,175.97	567,852.38	1,305.41	1,305.41	565,241.56
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC		EXC	11/08/2024	18/08/2024	59,645.22	*	14,911.31	51,891.34	119.29	119.29	51,652.76
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT		EXT	11/08/2024	18/08/2024	188,402.78	*	47,113.03	163,896.11	376.81	376.81	163,142.49
				TOTAL	3,211,970.08	3,725,885.29	803,004.87	3,725,885.31	6,423.95	6,423.95	3,713,037.41


GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BRV-0021-0227661	MONTO:	321,137.01	FECHA:	18/08/2024
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	3,725,885.29	FACTURADO:	3,725,885.31	AMORTIZACIÓN:	931,485.65	RET. DIF:	6,423.95	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	57.28	SALDO:	12,971.09	POR AMORTIZAR:	-			PERÍODO REAL	21/05/2024
									18/08/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.


A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.


Contratista
Ingeniero Oscar Luis González Villalobos
Constructora D.O.S., S.A. De C.V.


Residente De Obras Públicas
Arquitecta María Monserrat Torres Moreno


Jefe Del Departamento De Construcción De Infraestructura Social
Ingeniero Wamuel Escobedo Hernández


Subdirector De Infraestructura Social
Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada


Director De Obras Públicas
Ingeniero Rodolfo Armandante Bonquillo