

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y GRADAS EN ESCUELA TÉCNICA NO. 96, UBICADA EN CALLE HIDROELÉCTRICA CHICASÉN (FOLIO P.P. 384)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CES-171215-6A5

CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	054/2024	MONTO CON IVA:	3,283,970.96	ANTICIPO:	25.00%	820,992.74	PERÍODO CONTRATADO:	22/05/2024	19/08/2024	ELABORADO:	16/05/2024
		TOTAL CONTRATADO:	3,283,970.96	PERÍODO REAL:							

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
	2024-PDM-PCAM-OP-038	3,289,256.66	15/03/2024
	2024-PDM-PCAM-OP-M040F	3,289,256.66	16/07/2024
TOTAL APROBADO:			

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 7,576.27

NÚMERO	TRÁMITE	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	
ANTICIPO									820,992.74			820,992.74
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	22/05/2024	31/05/2024	187,595.31	✓	-	46,898.83	163,207.92	375.19	375.19	162,457.54
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	01/06/2024	30/06/2024	611,566.21	✓	-	152,891.55	532,062.61	1,223.13	1,223.13	529,616.35
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	01/07/2024	31/07/2024	1,285,408.72	✓	-	321,352.18	1,118,305.59	2,570.82	2,570.82	1,113,163.95
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	01/08/2024	19/08/2024	234,636.48	✓	-	58,659.12	204,133.74	469.27	469.27	203,195.20
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC		EXC	01/08/2024	19/08/2024	109,466.07	✓	-	27,366.52	95,235.48	218.93	218.93	94,797.62
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT		EXT	01/08/2024	19/08/2024	400,362.01	✓	-	100,584.16	347,742.31	800.72	800.72	346,140.87
TOTAL					2,829,034.80		-	707,752.36	3,281,680.39	5,658.06	5,658.06	3,270,364.27

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BYK-0021-0226683	MONTO:	282,903.48	FECHA:	19/08/2024
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	3,281,680.37	FACTURADO:	3,281,680.39	AMORTIZACIÓN:	820,992.74	RET. DIF:	5,658.06	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	2,290.59	SALDO:	7,576.27	POR AMORTIZAR:	-	PERÍODO REAL:	22/05/2024		19/08/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.


El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.


ING. DALÍA PRIETO RAMÍREZ
SUPERINTENDENTE


ING. FLOR ALEJANDRA TORRES MÁRQUEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. DAVID FABIÁN REYES DELGADO
CONTRATISTA


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. RODOLFO ARRIAGA RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.