

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. VENCEREMOS DE VIALIDAD LOS NOGALES A CALLE HACIENDA DIOS AZULES
SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: STC-040907-39A

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	061/2024	MONTO CON IVA:	2,978,621.93	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	27/05/2024	27/08/2024	ELABORADO:	23/05/2024
		TOTAL CONTRATADO:	2,978,621.93			PERÍODO REAL:				

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN 2024-PDM-FAIS-OP-014	IMPORTE 3,000,000.00 3,000,000.00	FECHA 19/03/2024	SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:	21,378.07
---------	---	---	---------------------	-----------------------------------	-----------

TRÁMITE		PERÍODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN		EJERCIDO FINANCIERO		RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA	
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO		C/IVA	CMIC	DIF	SANCION		
ANTICIPO													
ESTIMACION 1	NORMAL	27/05/2024	31/05/2024										
ESTIMACION 2 CONV MOD EXT	EXT	01/06/2024	30/06/2024	327,047.96				379,375.63	654.10	654.10		378,067.43	
ESTIMACION 3	NORMAL	01/07/2024	31/07/2024	2,126,360.07				2,466,577.68	4,252.72	4,252.72		2,458,072.24	
ESTIMACION 4 CONV MOD EXT	EXT	01/08/2024	24/08/2024	114,369.50				132,668.62	228.74	228.74		132,211.14	
TOTAL				2,567,777.53				2,978,621.93	5,135.56	5,135.56		2,968,350.81	

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2969731	MONTO:	256,777.75	FECHA:	24/08/2024
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	2,978,621.93	FACTURADO:	2,978,621.93	AMORTIZACIÓN:		RET. CMIC	5,135.56	SANCION:	
POR ESTIMAR:		SALDO:	21,378.07	POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	27/05/2024
									24/08/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ING MARIO ALONSO RODRIGUEZ QUINTANA
SUPERINTENDENTE

ING. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. EDGAR JUAN PEÑADO RUZESPARZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

SANTA TERESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ING. MARIO ALONSO RODRIGUEZ QUINTANA
CONTRATISTA

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RODOLFO ARMANDO RONDILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.