

CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTUSOS EN PARQUE DE LA COLONIA RINCONADAS DE LA SIERRA AZUL (PP2024 510)

EJECUTADO POR: Arquitecto Bernardo Alejandro Negrete Hernandez

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: NEHB-910218-469

CONTRATO:	065/2024	MONTO CON IVA:	2,938,145.14	ANTICIPO:	25.00%	734,536.29	PERÍODO CONTRATADO:	05/06/2024	02/09/2024	ELABORADO:	31/05/2024
		TOTAL CONTRATADO:	2,938,145.14				PERÍODO REAL:	05/06/2024	02/09/2024		

RECURSO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA	16/04/2024
	2024-PDM-PCAM-OP-056	IMPORTE	2,945,624.19
	TOTAL APROBADO:		2,945,624.19

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:

7,479.07

NÚMERO	TRÁMITE	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO									734,536.29				734,536.29
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	05/06/2024	04/07/2024	400,138.43	-	-	100,034.61	346,120.43	800.28	800.28	-	346,519.87
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	05/07/2024	21/07/2024	978,954.78	-	-	244,738.70	851,690.65	1,957.91	1,957.91	-	847,774.83
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	22/07/2024	31/07/2024	903,251.21	-	-	225,812.80	785,828.56	1,806.50	1,806.50	-	782,215.56
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC		EXC	22/07/2024	31/07/2024	103,375.86	-	-	25,843.97	89,936.99	206.75	206.75	-	89,533.49
ESTIMACIÓN 5		NORMAL	01/08/2024	31/08/2024	138,817.85	-	-	34,704.46	120,771.53	277.64	277.64	-	120,216.25
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC		EXC	01/09/2024	02/09/2024	8,345.60	-	-	2,086.40	7,260.67	16.69	16.69	-	7,227.29
TOTAL					2,532,883.73	-	-	633,220.94	2,938,145.12	5,065.77	5,065.77	-	2,938,013.58

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2990625	MONTO:	253,288.37	FECHA:	02/09/2024
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	2,938,145.13	FACTURADO:	2,938,145.12	AMORTIZACIÓN:	734,536.29	RET. CMIC	5,065.77	RET. DIF:	5,065.77	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	0.01	SALDO:	7,479.07	POR AMORTIZAR:	-			PERÍODO REAL	05/06/2024		02/09/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.


El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.



Ingeniero Bernardino Negrete Ibarra
Supleniente



Ingeniero José-Hilón López
Residente de Obras Públicas



Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Social



Ingeniero Rodolfo Amador Ronquillo
Director de Obras Públicas

Arquitecto Bernardo Alejandro Negrete Hernandez
Contratista