

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mimas del Estado de Chihuahua"

PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE MINERAL DE TURUACHITO ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MINERAL EL ORO EN COL. MINERALES

CONSTRUCTORA KM, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CKM-131015-PXO

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	072/2024	MONTO CON IVA:	1,472,984.05	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	18/06/2024	16/08/2024	ELABORADO:	17/06/2024
CONVENIO:	MONTO	MONTO CON IVA:	79,050.03						ELABORADO:	16/07/2024
		TOTAL CONTRATADO:	1,502,034.08							

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
2024-PDM-FODESM-OP-034	1,502,034.09	27/03/2024
TOTAL APROBADO:	1,502,034.09	

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 3.63

NÚMERO	TRÁMITE	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO			IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	18/06/2024		15/07/2024	299,451.53	*	*	*	299,803.77	516.90	516.90	298,769.97
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	16/07/2024		31/07/2024	65,302.89	*	*	*	75,751.35	130.61	130.61	75,690.13
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC		EXC	16/07/2024		31/07/2024	176,862.26	*	*	*	205,160.22	353.72	353.72	204,452.78
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	01/08/2024		05/08/2024	524,847.37	*	*	*	608,822.95	1,049.69	1,049.69	606,723.57
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC		EXC	06/08/2024		16/08/2024	201,243.22	*	*	*	233,442.14	402.49	402.49	232,637.16
ESTIMACIÓN 6 CONV		CONV	06/08/2024		16/08/2024	68,146.58	*	*	*	79,050.03	136.29	136.29	78,777.45
TOTAL						1,294,853.85	*	*	*	1,502,030.46	2,589.70	2,589.70	1,496,851.06

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BKY-0484-0235940	MONTO:	129,485.39	FECHA:	16/08/2024
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	1,502,030.46	FACTURADO:	1,502,030.46	AMORTIZACIÓN:		RET. CMIC	2,589.70	RET. DIF:		SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:	3.63	SALDO:	3.63	POR AMORTIZAR:						PERÍODO REAL	18/06/2024
											16/08/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ING. JESÚS JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
SUPERINTENDENTE

ING. LUIS ARTURO LÓPEZ RÍOS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. PERLA AGUIRRE MARRQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ELIZABETH SANDOVAL
CONSTRUCTORA KM, S.A. DE C.V.
C. MARÍA ELIZABETH SANDOVAL VALENZUELA
CONTRATISTA

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RODOLFO ARMENTO RIVERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.