

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA SEC. FEDERAL 53, UBICADA EN NUEVO DELICIAS-EL SAUZ (FOLIO P.P. 272)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CDO-910701-NMG

CONSTRUCTORA D.O.S., S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	076/2024	MONTO CON IVA:	2,092,078.34	ANTICIPO:	25.00%	523,019.58	PERÍODO CONTRATADO:	03/07/2024	-	30/09/2024	ELABORADO:	26/06/2024			
TOTAL CONTRATADO:			2,092,078.34	PERÍODO REAL:									03/07/2024	-	09/09/2024

RECURSO	2024-PDM-PCAM-OP-065	IMPORTE	2,098,817.68	FECHA	04/06/2024	
TOTAL APROBADO:		2,098,817.68	SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:			8,408.27

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO									523,019.58				523,019.58
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	03/07/2024	10/07/2024	810,346.78	-	-	202,586.70	705,001.69	1,620.69	1,620.69	-	701,760.31
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	11/07/2024	19/07/2024	101,207.43	-	-	25,301.86	88,050.46	202.41	202.41	-	87,645.64
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	20/07/2024	31/07/2024	578,171.68	-	-	144,542.92	503,009.36	1,156.34	1,156.34	-	500,696.68
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	01/08/2024	15/08/2024	74,877.50	-	-	18,719.38	65,143.42	149.76	149.76	-	64,843.90
ESTIMACIÓN 5		NORMAL	16/08/2024	31/08/2024	3,280.20	-	-	820.05	2,853.77	6.56	6.56	-	2,840.65
ESTIMACIÓN 6 CONY MOD EXC		EXC	01/09/2024	09/09/2024	112,259.19	-	-	28,064.80	97,665.49	224.52	224.52	-	97,216.45
ESTIMACIÓN 7 CONY MOD EXT		EXT	01/09/2024	09/09/2024	121,934.31	-	-	30,843.24	105,665.64	243.87	243.87	-	105,177.90
				TOTAL	1,802,077.09	-	-	450,878.95	2,090,409.41	3,604.15	3,604.15	-	2,083,201.11


GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BIK-0021-0229301	MONTO:	180,207.71	FECHA:	09/09/2024
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	2,090,409.42	FACTURADO:	2,090,409.41	AMORTIZACIÓN:	523,019.58	RET. DIF:	3,604.15	SANCIÓN:	-	
POR ESTIMAR:	1,658.92	SALDO:	8,408.27	POR AMORTIZAR:	-	RET. CMIC	3,604.15	PERÍODO REAL	03/07/2024	09/09/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.



Contratista
Ingeniero Oscar Luis González Villalobos
Constructora D.o.s., S.a. De C.v.



Ingeniero Edgar Rosendo Zubia Martinez
Residente De Obras Publicas



Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Social
Ingeniero Manuel Escobedo Hernández



Ingeniero Hilario Alajó Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social

Licenciado Carlos Alberto Rojas Martinez
Director de Obras Publicas

Siendo las 12:00 horas del día 17 de Septiembre de 2024, En la Ciudad de Chihuahua, Chih.