

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 89 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES EN LA ZONA DE LA AV. TEÓFILO BORRINDA Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD
TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: TCO-810130-D14

EJECUTADO POR:

CONTRATO: 078/2024	MONTO CON IVA: 2,394,397.37	ANTICIPO: 30.00%	898,319.21	PERÍODO CONTRATADO: 02/07/2024	14/09/2024	ELABORADO: 26/06/2024
ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN:				PERÍODO: 15/09/2024	12/10/2024	ELABORADO: 05/09/2024
CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO:				PERÍODO: 15/10/2024	30/10/2024	ELABORADO: 09/10/2024
TOTAL CONTRATADO:			2,394,397.37	PERÍODO REAL: 02/07/2024	30/11/2024	

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
	2024-POM-FODEM-OP-035	9,000,000.00	10/04/2024
TOTAL APROBADO:		9,000,000.00	
SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:		7,262.87	

TRÁMITE		TIPO	PERÍODO		ESTIMADO	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO	INICIO		FIN	IMPORTE					RETENCIÓN	CMIC	DIF	
ANTICIPO								898,319.21				898,319.21
ESTIMACIÓN 1	02/07/2024	31/07/2024	179,854.95	*	*	*	53,956.49	146,042.23	359.71	359.71	*	145,322.81
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXC	02/07/2024	31/07/2024	395,198.24	*	*	*	100,559.47	272,180.97	670.40	670.40	*	270,640.17
ESTIMACIÓN 3	01/08/2024	31/08/2024	252,554.80	*	*	*	75,765.44	205,074.50	505.11	505.11	*	204,064.28
ESTIMACIÓN 4	01/09/2024	09/09/2024	52,136.50	*	*	*	15,640.35	42,334.84	104.27	104.27	*	42,126.30
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	01/09/2024	09/09/2024	169,433.23	*	*	*	50,829.97	137,579.78	338.87	338.87	*	136,502.04
ESTIMACIÓN 6	10/09/2024	30/09/2024	39,651.87	*	*	*	11,895.56	32,197.32	79.30	79.30	*	32,038.72
ESTIMACIÓN 7	01/10/2024	15/10/2024	78,820.75	*	*	*	23,646.23	64,002.44	157.64	157.64	*	63,687.16
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC	01/10/2024	15/10/2024	314,447.46	*	*	*	94,334.24	255,331.34	628.89	628.89	*	254,073.56
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXT	01/10/2024	15/10/2024	202,832.86	*	*	*	60,849.86	164,700.28	405.67	405.67	*	163,888.94
ESTIMACIÓN 10	16/10/2024	30/10/2024	241,722.60	*	*	*	72,516.78	196,278.75	483.45	483.45	*	194,259.06
ESTIMACIÓN 11 CONV MOD EXC	16/10/2024	30/10/2024	327,009.86	*	*	*	98,102.96	285,532.00	654.02	654.02	*	264,233.96
ESTIMACIÓN 12 CONV MOD EXT	16/10/2024	30/10/2024	282,434.57	*	*	*	84,730.37	229,395.87	564.87	564.87	*	228,207.13
ESTIMACIÓN 13	31/10/2024	30/11/2024	5,412.17	*	*	*	1,623.65	4,394.68	10.82	10.82	*	3,320.25
ESTIMACIÓN 14 CONV MOD EXC	31/10/2024	30/11/2024	25,683.85	*	*	*	7,705.16	20,855.28	51.37	51.37	*	20,752.54
ESTIMACIÓN 15 CONV MOD EXT	31/10/2024	30/11/2024	72,752.07	*	*	*	22,254.97	58,576.64	145.50	145.50	*	58,385.64
TOTAL			2,579,845.79	*	*	*	774,433.10	2,992,737.13	5,159.89	5,159.89	*	2,980,311.77
												2,105.58

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: 331,919	MONTO: 257,994.58	FECHA: 30/11/2024
-------------------------------------	-------------------	-------------------

COSTO DE LA OBRA: 2,992,737.13	FACTURADO: 2,992,737.13	AMORTIZACIÓN: 898,319.20	RET. CMIC: 5,159.89	RET. DIF: 5,159.89	SANCIÓN: 2,105.58
POR ESTIMAR: 1,660.24	SALDO: 7,262.87	POR AMORTIZAR:		PERÍODO REAL: 02/07/2024	30/11/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.




Ingeniero Jesús Manuel Quiroz Medina
Suplente




Ingeniero David Alfredo Aceves Ceballos
Presidente de Obras Públicas



Ingeniero Perla Aguilar Márquez
Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana



Licenciado Carlos Alberto Rivas Páez
Director de Obras Públicas



Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Siendo las 13:00 horas del día 5 de Octubre de 2024, en la Ciudad de Chihuahua, Chih.