

El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua

REHABILITACIÓN DE LA SUBESTACIÓN EN LA EX HACIENDA DEL TORREÓN EN LA COLONIA OCAMPO EN CHIHUAHUA, CHIH.

Construcción Y Electrificación Superior, S.A. De C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CES-130506-IT6

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	079/2024	MONTO CON IVA:	299,004.08	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	03/07/2024	31/08/2024	ELABORADO:	02/07/2024
		TOTAL CONTRATADO:	299,004.08			PERÍODO REAL:				


RECURSO	ORCIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA	SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:
	2024-PDM-OP-013		301,917.99	30/05/2024	
	TOTAL APROBADO:		301,917.99		

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO	REINTEGRO		AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN			CMIC	DIF	
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	03/07/2024	31/07/2024		132,658.39	*	*	153,883.73	265.32	265.32	153,353.09
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	01/08/2024	31/08/2024		117,363.75	*	*	136,141.95	234.73	234.73	135,672.49
				TOTAL		250,022.14	*	*	290,025.68	500.05	500.05	289,025.58


GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2990033	MONTO:	25,002.21	FECHA:	31/08/2024
-----------------------------	---------	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	290,025.68	FACTURADO:	290,025.68	AMORTIZACIÓN:	*	RET. DIF:	500.05	SANCIÓN:	*
POR ESTIMAR:	8,978.40	SALDO:	11,892.31	POR AMORTIZAR:	*	PERÍODO REAL	03/07/2024		31/08/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.


Arquitecta Gisela Hernández Valenzuela
SUPERINTENDENTE


Ingeniero Edgar Rodolfo Zubla Martínez
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


Ingeniero Rodolfo Armendáriz Ronquillo
SUBDIRECTOR DE Infraestructura Social


Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE Construcción de Infraestructura Social


Ingeniero Rodolfo Armendáriz Ronquillo
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 5 de septiembre de 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.