

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN EL SALITRE

CONSTRUCTORA CANDAMEÑA, S.A DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CCA-140812-F40

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	080/2024	MONTO CON IVA:	2,048,245.49	ANTICIPO:	25.00%	522,061.38	PERÍODO CONTRATADO:	09/07/2024	06/10/2024	ELABORADO:	02/07/2024
		TOTAL CONTRATADO:	2,048,245.49	PERÍODO REAL:							


OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE		FECHA	
2024-PDM-FODESM-DR-045		2,100,000.00		11/05/2024	
TOTAL APROBADO:		2,100,000.00			
				SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:	
				73,952.39	


TRÁMITE		PERÍODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		SANCIÓN	PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN			RENTREGO	CMIC		
ANTICIPO							522,061.38				522,061.38
ESTIMACIÓN 1	NORMAL	09/07/2024	31/07/2024	267,785.02	-	-	232,972.96	535.57	535.57	-	231,901.82
ESTIMACIÓN 2	NORMAL	01/08/2024	31/08/2024	472,209.97	-	-	410,822.68	944.42	944.42	-	408,933.84
ESTIMACIÓN 3	NORMAL	01/09/2024	09/09/2024	252,226.23	-	-	219,436.82	504.45	504.45	-	218,427.92
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	EXC	01/09/2024	09/09/2024	55,391.34	-	-	48,190.46	110.78	110.78	-	47,968.90
ESTIMACIÓN 5	NORMAL	10/09/2024	20/09/2024	151,960.67	-	-	132,205.78	303.92	303.92	-	131,597.94
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT	EXT	10/09/2024	20/09/2024	143,436.78	-	-	124,789.99	286.87	286.87	-	124,216.25
ESTIMACIÓN 7	NORMAL	21/09/2024	06/10/2024	280,990.23	-	-	193,360.23	561.98	561.98	-	192,236.27
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC	EXC	21/09/2024	06/10/2024	30,962.15	-	-	35,916.09	61.92	61.92	-	35,792.25
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXT	EXT	21/09/2024	06/10/2024	91,630.36	-	-	106,291.22	183.26	183.26	-	105,924.70
TOTAL				1,746,592.75	-	-	450,052.91	3,493.17	3,493.17	-	2,019,061.27

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	MONTO:	174,659.28	FECHA:	06/10/2024
-----------------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	2,026,047.59	FACTURADO:	2,026,047.61	AMORTIZACIÓN:	522,061.38	RET. CMIC	3,493.17	RET. DIF:	3,493.17	SANCIÓN:	-	
POR ESTIMAR:	62,197.90	SALDO:	73,952.41	POR AMORTIZAR:	-	PERÍODO REAL					09/07/2024	06/10/2024


Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.



Ingeniero Víctor Hugo Palacio Cornelio
Superintendente


Constructora Candameña, S.A. de C.V.
Arquitecto Jesús Hernández Herrera
Contratista


Ingeniero Jesús Gerardo Flores Cisneros
Subdirector de Obras Públicas


Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social


Ingeniero Manuel Esobedo Hernández
Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Social


Licenciado Carlos Alberto Silva Martínez
Directo de Obras Públicas