

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y VENEZUELA EN EL SALUZ

Grupo Constructor Sepuric, S.A. de C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: GCS-160311-ID6

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	08/1/2024	MONTO CON IVA:	2,372,893.20	ANTICIPO:	30.00%	711,867.96	PERIODO CONTRATADO:	09/07/2024	06/09/2024	ELABORADO:	02/07/2024
		TOTAL CONTRATADO:	2,372,893.20				PERIODO REAL:	09/07/2024	06/09/2024		

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
	2024-PDM-FODESM-DR-031	2,400,000.00	22/03/2024
	TOTAL APROBADO:	2,400,000.00	

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 27,107.14

NÚMERO	TRÁMITE	TIPO	PERIODO		ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	
ANTICIPO									711,867.96			711,867.96
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	09/07/2024	20/07/2024	314,811.64	-	-	94,443.49	255,827.05	629.62	629.62	254,367.81
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	21/07/2024	19/08/2024	1,569,800.28	-	-	470,940.08	1,274,677.83	3,139.60	3,139.60	1,268,398.63
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	20/08/2024	31/08/2024	42,636.77	-	-	12,791.03	34,821.06	85.27	85.27	34,450.52
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC		EXC	01/09/2024	06/09/2024	118,348.61	-	-	35,504.68	96,098.96	236.70	236.70	95,625.56
TOTAL					2,045,597.30	-	-	613,679.28	2,372,892.86	4,091.19	4,091.19	2,364,710.48

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BKY-0008-0232566	MONTO:	204,559.73	FECHA:	06/09/2024
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	2,372,892.86	FACTURADO:	2,372,892.86	AMORTIZACIÓN:	711,867.96	RET. CMIC	4,091.19	RET. DIF:		SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	0.34	SALDO:	27,107.14	POR AMORTIZAR:				PERIODO REAL	09/07/2024		06/09/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Grupo Constructor Sepuric, S.A. de C.V.
Ingeniero Jorge Rosalio Aguirre Rodríguez
Contratista y Superintendente

Ingeniero Andrés Escárcega Gutiérrez
Residente de Obras Públicas

Ingeniero Perla Aguirre Márquez
Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana

Ingeniero Guillermo Carrizosa Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Siendo las 12:00 horas del día 12 de septiembre de 2024, En la Ciudad de Chihuahua, Chih.