

OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO CREI JORGE BAROUSSE MORENO.

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: DADA-650730-ERO

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	085/2024	MONTO CON IVA:	150,499.95	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	10/07/2024	08/08/2024	ELABORADO:	03/07/2024
TOTAL CONTRATADO:			150,499.95	PERÍODO REAL:						

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE		FECHA	SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:
	2024-PDMREF/23-AT-045		151,495.13	10/06/2024		
	TOTAL APROBADO:		151,495.13	995.18		

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO														
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	10/07/2024	17/07/2024		129,741.34	-	-	-	150,499.95	259.48	259.48	-	149,980.99
					TOTAL	129,741.34	-	-	-	150,499.95	259.48	259.48	-	149,980.99

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	101700-00000	MONTO:	12,974.13	FECHA:	17/07/2024
-----------------------------	--------------	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	150,499.95	FACTURADO:	150,499.95	AMORTIZACIÓN:	259.48	RET. CMIC	259.48	RET. DIF:	-	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	-	SALDO:	995.18	POR AMORTIZAR:	-	PERÍODO REAL	10/07/2024	-	17/07/2024		

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ING. MARIAN DAVILA DAVILA MONTOYA
SUPERINTENDENTE

ING. JESÚS GERARDO FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. ARTURO DAVILA DOZAL
CONTRATISTA

COMPARATIVA DEL CONTRATO 085/2024

OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO CREI JORGE BAROUSSE MORENO.
CONTRATO NO. 085/2024
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2024-PDMREF/23-AT-045
NUMERO DE PROYECTO: 2024AT000019

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		EJERCIDO		POR ESTIMAR	
				VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
ALBAÑILERIA									
1	FIRME DE CONCRETO DE 10 CM., DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F/C=200 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO Y/O VUELTA DE PLANA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIA, REDILA DE MADERA, CURADO DE CONCRETO CON MEMBRANA DE CURADO A BASE AGUA, VACIADO DEL CONCRETO, EXTENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO DEL CONCRETO, JUNTAS DE CONTRACCION A BASE DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, ACARREO INTERNO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	m2	475.01	139.40	66,216.39	139.40	66,216.39	-	-
BAÑOS									
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA SOLARIS BIANCO DE 60X60 EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE: ADHESIVO PISO SOBRE PISO, BOQUILLA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	693.95	53.02	36,793.23	53.02	36,793.23	-	-
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS AGUA BLANCO. INCLUYE RETIRO DE VIEJA LLAVE, CUELLO DE CERA, SILICON, ALIMENTADORES DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	2,577.53	9.00	23,197.77	9.00	23,197.77	-	-
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO. INCLUYE: RETIRO DE VIEJA LLAVE, SUMINISTRO DE NUEVA LLAVE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	1,086.52	3.00	3,259.56	3.00	3,259.56	-	-
5	RECONEXION DE DRENAJE EN 2 MINGITORIOS EN SANITARIOS DE HOMBRES. INCLUYE: TUBERIA DE PVC DE 2", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	274.39	1.00	274.39	1.00	274.39	-	-
AJUSTE POR REDONDEO									
				SUBTOTAL			129,741.34		-
				IVA (16%)			20,758.61		-
				TOTAL			150,499.95		-

ING. ARTURO DAVILA DOZAL
ING. ARTURO DAVILA DOZAL
CONTRATISTA

ING. JESÚS GERARDO FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS