

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUÁREZ (P.P. 2024 131)

CAUB-761228-JL3

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

C. Benigno Chávez Urusustegui

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	088/2024	MONTO CON IVA:	2,124,044.66	ANTICIPO:	25.00%	531,011.17	PERÍODO CONTRATADO:	18/07/2024	15/10/2024	ELABORADO:	11/07/2024
TOTAL CONTRATADO:	2,124,044.66		PERÍODO REAL: 18/07/2024 - 09/10/2024								

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	FECHA	20/06/2024
	2024-PPM-PCAM-OP-73	IMPORTE	2,128,291.82
TOTAL APROBADO:			2,128,291.82
SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 4,408.17			

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCION	
ANTICIPO									531,011.17				531,011.17
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	18/07/2024	26/07/2024	531,781.12	*	*	132,945.28	462,649.57	1,063.56	1,063.56	-	460,522.45
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	27/07/2024	25/08/2024	256,985.04	*	*	64,246.26	223,576.98	513.97	513.97	-	222,549.04
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	26/08/2024	09/09/2024	256,535.51	*	*	64,633.88	224,925.89	517.07	517.07	-	223,891.75
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	10/09/2024	09/10/2024	208,186.11	*	*	52,046.53	181,121.91	416.37	416.37	-	180,289.17
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC		EXC	10/09/2024	09/10/2024	382,781.60	*	*	95,695.40	333,019.99	765.56	765.56	-	331,488.87
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT		EXT	10/09/2024	09/10/2024	192,664.79	*	*	48,200.91	167,578.10	385.33	385.33	-	166,807.44
TOTAL					1,830,934.17	*	*	457,768.26	2,123,883.65	3,661.86	3,661.86	-	2,116,559.89

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2987344	MONTO:	183,093.42	FECHA:	09/10/2024
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	2,123,883.65	FACTURADO:	2,123,883.65	AMORTIZACIÓN:	531,011.18	RET. CMIC	3,661.86	RET. DIF:		SANCION:	
POR ESTIMAR:	161.01	SALDO:	4,408.17	POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	18/07/2024		09/10/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende a la firma del finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Ingeniero Daniel Antonio Cadena Sigala
Superintendente

Ingeniero Luis Humberto Neri Carrillo
Residente de Obras Públicas

Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Social

C. Benigno Chávez Urusustegui
Contratista

Ingeniero Milario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social

Licenciado Carlos Alberto Rojas Martínez
Director de Obras Públicas

Siendo las 12:00 horas del día 16 de Octubre de 2024, En la Ciudad de Chihuahua, Chih.