

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN COL. COLINAS DEL SOL. (FOLIO P.P. 218)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: UFP-140325-784

UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	089/2024	MONTO CON IVA:	1,108,834.08	ANTICIPO:	25.00%	277,208.52	PERÍODO CONTRATADO:	25/07/2024	22/10/2024	ELABORADO:	18/07/2024
		TOTAL CONTRATADO:	1,108,834.08	PERÍODO REAL:							

RECURSO	ORÍGENES DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA	
	2024-PDIA-PCAM-OP-072	1,114,481.64		19/06/2024	
	2024-PDIA-PCAM-OP-C088	5,647.56		02/10/2024	
TOTAL APROBADO:		1,108,834.08			
			SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:		
			44,130.63		

NÚMERO	TRÁMITE	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		SANCIÓN	PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO			IMPORTE	RETENCIÓN			CMIC	DIF		
ANTICIPO													
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	25/07/2024		31/07/2024	8,627.77	*	2,156.94	277,208.52	17.26	17.26	*	277,208.52
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	01/08/2024		30/08/2024	284,692.10	*	71,173.03	7,506.16	569.38	569.38	*	7,471.64
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	31/08/2024		09/09/2024	87,672.86	*	21,918.22	247,682.12	175.35	175.35	*	246,543.36
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	10/09/2024		30/09/2024	210,295.24	*	52,573.81	76,275.38	420.59	420.59	*	75,924.68
ESTIMACIÓN 5		NORMAL	01/10/2024		15/10/2024	103,593.90	*	25,898.48	182,956.86	207.19	207.19	*	182,115.68
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC		EXC	16/10/2024		20/10/2024	91,434.81	*	22,858.70	90,126.69	182.87	182.87	*	89,712.31
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT		EXT	21/10/2024		22/10/2024	131,531.12	*	42,393.68	79,548.29	263.06	263.06	*	79,182.55
TOTAL						917,847.80	*	238,972.86	1,064,703.45	1,835.70	1,835.70	*	1,061,032.05

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	1453-00270-4	MONTO:	91,784.78	FECHA:	22/10/2024
-----------------------------	--------------	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	1,064,703.45	FACTURADO:	1,064,703.45	AMORTIZACIÓN:	277,208.52	RET. CMIC	1.835.70	RET. DIF:	1.835.70	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	44,130.63	SALDO:	44,130.63	POR AMORTIZAR:	-			PERÍODO REAL	25/07/2024		22/10/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A DE C.V.
C. Aurora Álvarez Macías
Contratista y Superintendente

Ingeniero Roberto Nájera Rodríguez
Residente de Obras Públicas

Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Social

Ingeniero Mario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas