

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 133 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, GRADAS Y EQUIPAMIENTO EN COLONIA SIERRA AZUL, CALLE SIERRA LUCERO Y SIERRA PEDERNALES (FOLIO P.P. 351)

EJECUTADO POR: INGENIERO JOSÉ FEDERICO OLIVAS IRIGOTYEN REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: OUIF-750709-DL4

CONTRATO: 090/2024 MONTO CON IVA: 4,017,404.28 ANTICIPO: 25.00% PERÍODO CONTRATADO: 23/07/2024 ELABORADO: 17/07/2024

CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO PERÍODO: 20/11/2024 ELABORADO: 11/11/2024

TOTAL CONTRATADO: 4,017,404.28 PERÍODO REAL: 23/07/2024 ELABORADO: 19/12/2024

| RECURSO         |                        | OFICIOS DE AUTORIZACIÓN |  | IMPORTE      | FECHA      | SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: | 34,007.76 |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|-----------------------------------|-----------|
|                 | 2024-PDM-PCAM-OP-063   |                         |  | 4,077,400.00 | 28/05/2024 |                                   |           |
|                 | 2024-PDM-PCAM-OP-C/078 |                         |  | 59,995.72    | 27/09/2024 |                                   |           |
|                 | 2024-PDM-PCAM-OP-M/089 |                         |  |              | 13/12/2024 |                                   |           |
| TOTAL APROBADO: |                        |                         |  | 4,017,404.28 |            |                                   |           |
|                 |                        |                         |  |              |            |                                   |           |

| TRÁMITE                    | NÚMERO | TIPO   | PERÍODO    |            | IMPORTE      | RETENCIÓN | REINTEGRO | AMORTIZACIÓN | EJERCICIO FINANCIERO C/IVA | RETENCIONES PACTADAS |          | PAGO AL CONTRATISTA |
|----------------------------|--------|--------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------|----------------------|----------|---------------------|
|                            |        |        | INICIO     | FIN        |              |           |           |              |                            | CMIC                 | SANCION  |                     |
| ANTICIPO                   |        |        |            |            |              |           |           |              | 1,004,351.07               |                      |          | 1,004,351.07        |
| ESTIMACIÓN 1               |        | NORMAL | 23/07/2024 | 22/08/2024 | 727,933.13   | *         | *         | 181,983.28   | 633,301.83                 | 1,455.87             | 1,455.87 | 630,990.09          |
| ESTIMACIÓN 2               |        | NORMAL | 23/08/2024 | 06/09/2024 | 635,490.51   | *         | *         | 158,872.63   | 552,876.74                 | 1,270.98             | 1,270.98 | 550,334.78          |
| ESTIMACIÓN 3               |        | NORMAL | 07/09/2024 | 09/09/2024 | 136,520.34   | *         | *         | 34,130.09    | 118,772.69                 | 273.04               | 273.04   | 118,226.61          |
| ESTIMACIÓN 4               |        | NORMAL | 10/09/2024 | 06/10/2024 | 292,292.13   | *         | *         | 73,073.03    | 254,294.16                 | 584.58               | 584.58   | 253,125.00          |
| ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC  |        | EXC    | 10/09/2024 | 06/10/2024 | 152,659.51   | *         | *         | 38,164.88    | 137,813.77                 | 305.32               | 305.32   | 132,203.13          |
| ESTIMACIÓN 6               |        | NORMAL | 07/10/2024 | 05/11/2024 | 705,477.04   | *         | *         | 176,369.26   | 613,765.02                 | 1,410.95             | 1,410.95 | 610,943.12          |
| ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT  |        | EXT    | 06/11/2024 | 19/11/2024 | 256,261.24   | *         | *         | 64,065.31    | 222,947.28                 | 512.52               | 512.52   | 221,912.24          |
| ESTIMACIÓN 8               |        | NORMAL | 20/11/2024 | 12/12/2024 | 409,476.45   | *         | *         | 102,369.11   | 356,244.51                 | 818.95               | 818.95   | 354,606.61          |
| ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXC  |        | EXC    | 13/12/2024 | 18/12/2024 | 97,480.69    | *         | *         | 36,792.30    | 70,398.53                  | 194.96               | 194.96   | 70,008.61           |
| ESTIMACIÓN 10 CONV MOD EXT |        | EXT    | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 2,098.59     | *         | *         | *            | 2,434.36                   | 4.20                 | 4.20     | 2,425.96            |
| ESTIMACIÓN 11 CONV MOD EXT |        | EXT    | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 18,272.90    | *         | *         | *            | 21,196.56                  | 36.55                | 36.55    | 21,123.46           |
| TOTAL                      |        |        |            |            | 3,433,962.53 | *         | *         | 865,819.89   | 8,983,396.52               | 6,867.92             | 6,867.92 | 3,989,660.64        |

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: 2343003 MONTO: 343,396.25 FECHA: 19/12/2024

COSTO DE LA OBRA: 3,983,396.53 FACTURADO: 3,983,396.52 AMORTIZACIÓN: 1,004,351.07 RET. CMIC: 6,867.92 SANCION: 19/12/2024

POR ESTIMAR: 34,007.75 SALDO: 34,007.76 POR AMORTIZAR: RET. DIF: 6,867.92 PERÍODO REAL: 23/07/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.  
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.  
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

INGENIERO JAMIE HUARTEA SÁENZ PORTILLO SUPERINTENDENTE

INGENIERO JOSÉ FEDERICO OLIVAS IRIGOTYEN CONTRAYENTA

INGENIERO JOSÉ ALBERTO TORRES QUEZADA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

INGENIERO MANUEL SCORRERO HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

INGENIERO CARLOS ALBERTO TORRES MARTÍNEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.