

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES EN AV. DE LA CANTERA TRAMO PERIF. DE LA JUVENTUD A LA AV. MISIÓN DEL BOSQUE

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: TCO-810120-DNA

Temporaca Constructora S.A. De C.V.

EJECUTADO POR:

|                                                   |          |                |              |           |        |              |                     |            |   |            |            |            |
|---------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|-----------|--------|--------------|---------------------|------------|---|------------|------------|------------|
| CONTRATO:                                         | 092/2024 | MONTO CON IVA: | 5,960,801.45 | ANTICIPO: | 30.00% | 1,788,240.43 | PERIODO CONTRATADO: | 26/07/2024 | - | 22/11/2024 | ELABORADO: | 19/07/2024 |
| ACUERDO DE REPROGRAMACION DEL PLAZO:              |          |                |              |           |        |              |                     |            |   |            |            |            |
| 2024-PDM-33FM-OP-037 Y 2024-PDM-FODESM-OP-041     |          |                |              |           |        |              |                     |            |   |            |            |            |
| 23/05/2024                                        |          |                |              |           |        |              |                     |            |   |            |            |            |
| CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO:                 |          |                |              |           |        |              |                     |            |   |            |            |            |
| 2024-PDM-33FM-OP-C/022 Y 2024-PDM-FODESM-OP-M/030 |          |                |              |           |        |              |                     |            |   |            |            |            |
| 239,196.55                                        |          |                |              |           |        |              |                     |            |   |            |            |            |
| TOTAL APROBADO:                                   |          |                |              |           |        |              |                     |            |   |            |            |            |
| 5,960,801.45                                      |          |                |              |           |        |              |                     |            |   |            |            |            |
| PERIODO REAL:                                     |          |                |              |           |        |              |                     |            |   |            |            |            |
| 26/07/2024                                        |          |                |              |           |        |              |                     |            |   |            |            |            |
| 18/12/2024                                        |          |                |              |           |        |              |                     |            |   |            |            |            |
| TOTAL CONTRATADO:                                 |          |                |              |           |        |              |                     |            |   |            |            |            |
| 5,960,801.45                                      |          |                |              |           |        |              |                     |            |   |            |            |            |

|                                   |                                                   |  |              |            |          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--|--------------|------------|----------|
| RECURSO                           | OFICIOS DE AUTORIZACIÓN                           |  | IMPORTE      | FECHA      |          |
|                                   | 2024-PDM-33FM-OP-037 Y 2024-PDM-FODESM-OP-041     |  | 6,200,000.00 | 23/05/2024 |          |
|                                   | 2024-PDM-33FM-OP-C/022 Y 2024-PDM-FODESM-OP-M/030 |  | 239,196.55   | 03/10/2024 |          |
|                                   | TOTAL APROBADO:                                   |  | 5,960,801.45 |            |          |
| SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: |                                                   |  |              |            | 1,516.96 |

| NÚMERO                     | TRÁMITE | PERIODO |            |            | ESTIMADO     |           |           | AMORTIZACIÓN | EJERCIDO FINANCIERO C/IVA | RETENCIONES PACTADAS |           |         | PAGO AL CONTRATISTA |
|----------------------------|---------|---------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|---------|---------------------|
|                            |         | TIPO    | INICIO     | FIN        | IMPORTE      | RETENCIÓN | REINTEGRO |              |                           | CMIC                 | DIF       | SANCIÓN |                     |
| ANTICIPO                   |         |         |            |            |              |           |           |              | 1,788,240.43              |                      |           |         | 1,788,240.43        |
| ESTIMACIÓN 1               |         | NORMAL  | 26/07/2024 | 31/07/2024 | -            | -         | -         | -            | -                         | -                    | -         | -       | -                   |
| ESTIMACIÓN 2               |         | NORMAL  | 01/08/2024 | 31/08/2024 | 155,110.59   | -         | -         | 46,533.18    | 125,949.80                | 310.22               | 310.22    | -       | 125,329.36          |
| ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXT  |         | EXT     | 01/08/2024 | 31/08/2024 | 241,645.68   | 7,337.45  | -         | 70,292.47    | 190,258.28                | 468.62               | 468.62    | -       | 189,321.04          |
| ESTIMACIÓN 4               |         | NORMAL  | 01/09/2024 | 09/09/2024 | 143,203.24   | -         | -         | 7,337.45     | 122,239.04                | 301.08               | 301.08    | -       | 121,636.88          |
| ESTIMACIÓN 5               |         | NORMAL  | 10/09/2024 | 30/09/2024 | 70,378.60    | -         | -         | 21,113.58    | 57,147.42                 | 140.76               | 140.76    | -       | 56,865.90           |
| ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT  |         | EXT     | 10/09/2024 | 30/09/2024 | 124,626.34   | -         | -         | 37,387.90    | 101,196.59                | 249.25               | 249.25    | -       | 100,698.09          |
| ESTIMACIÓN 7               |         | NORMAL  | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 333,919.56   | 11,021.61 | -         | 96,869.39    | 262,193.13                | 645.80               | 645.80    | -       | 260,901.53          |
| ESTIMACIÓN 8               |         | NORMAL  | 01/11/2024 | 30/11/2024 | 853,130.26   | -         | -         | 259,245.56   | 701,691.32                | 1,728.30             | 1,728.30  | -       | 698,234.72          |
| ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXT  |         | EXT     | 01/11/2024 | 30/11/2024 | 157,191.26   | 15,756.28 | -         | 42,430.49    | 114,845.21                | 282.87               | 282.87    | -       | 114,279.47          |
| ESTIMACIÓN 10              |         | NORMAL  | 01/12/2024 | 07/12/2024 | 743,772.92   | -         | -         | 227,858.76   | 616,737.71                | 1,519.06             | 1,519.06  | -       | 613,698.59          |
| ESTIMACIÓN 11              |         | NORMAL  | 08/12/2024 | 18/12/2024 | 1,384,370.14 | -         | -         | 415,311.04   | 1,124,108.56              | 2,768.74             | 2,768.74  | -       | 1,118,571.08        |
| ESTIMACIÓN 12 CONV MOD EXT |         | EXT     | 08/12/2024 | 18/12/2024 | 536,750.30   | -         | -         | 161,025.09   | 435,841.24                | 1,073.50             | 1,073.50  | -       | 433,694.24          |
| ESTIMACIÓN 13 CONV MOD EXT |         | EXT     | 08/12/2024 | 18/12/2024 | 393,215.33   | -         | -         | 118,356.92   | 318,835.76                | 786.43               | 786.43    | -       | 317,260.90          |
| TOTAL                      |         |         |            |            | 5,197,314.32 | 34,115.34 | 34,115.34 | 1,541,586.59 | 5,959,294.49              | 10,274.63            | 10,274.63 | -       | 5,938,735.23        |

|                             |         |        |            |        |            |
|-----------------------------|---------|--------|------------|--------|------------|
| GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: | 2319156 | MONTO: | 513,731.42 | FECHA: | 18/12/2024 |
|-----------------------------|---------|--------|------------|--------|------------|

|                   |              |            |              |                |              |           |           |              |            |          |            |
|-------------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|----------|------------|
| COSTO DE LA OBRA: | 5,959,284.49 | FACTURADO: | 5,959,284.49 | AMORTIZACIÓN:  | 1,788,240.44 | RET. CMIC | 10,274.63 | RET. DIF:    | 10,274.63  | SANCIÓN: | -          |
| POR ESTIMAR:      | 1,516.96     | SALDO:     | 1,516.96     | POR AMORTIZAR: | -            |           |           | PERIODO REAL | 26/07/2024 | -        | 18/12/2024 |

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Ingeniero Luis Alberto Vega García  
Superintendente

Ingeniero Sergio Jorda Eridenas  
Residente de Obras Públicas

Ingeniero Jairo Aguirre Márquez  
Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana

Temporaca Constructora, S.A. De C.V.  
Ingeniero José Carrasco Gómez  
Contratista

Temporaca Constructora, S.A. De C.V.  
Ingeniero José Carrasco Gómez  
Contratista

Ingeniero Guillermo Campos Nava  
Subdirector de Infraestructura Urbana

Licenciado César Alberto Rivas Martínez  
Director de Obras Públicas

Siendo las 12:00 horas del día 26 de Diciembre de 2024, En la Ciudad de Chihuahua, Chih.