

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DISPOSITIVOS DIVERSOS Y PINTURA TRÁFICO EN PROLONGACIÓN AVE. TEOFILO BORUNDA EN LA CD. DE CHIHUAHUA (PP 431)

EJECUTADO POR: APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: AIN-141211-148

CONTRATO: 094/2024	MONTO CON IVA: 5,618,282.06	ANTICIPO: 30.00%	PERIODO CONTRATADO: 25/12/2024	ELABORADO: 22/07/2024
CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO	MONTO CON IVA: 1,090,934.84			ELABORADO: 26/11/2024
TOTAL CONTRATADO: 6,709,216.90		PERIODO REAL: 29/07/2024		

OFICIOS DE AUTORIZACION 2024-PDM-PCAM-OP-069 2024-PDM-PCAM-OP-C/086 2024-PDM-PCAM-OP-AV/006 2024-PDM-PCAM-OP-M/085	IMPORTE 5,700,000.00 81,717.94 1,090,934.85	FECHA 10/06/2024 30/09/2024 22/11/2024 09/12/2024
RECURSO		
TOTAL APROBADO: 6,709,216.91		
SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 0.64		

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERIODO		ESTIMADO	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN					CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO	ESTIMACION 1	NORMAL	29/07/2024	28/08/2024	465,812.79	-	139,743.84	1,685,484.62	931.63	931.63	-	1,685,484.62
	ESTIMACION 2	NORMAL	29/08/2024	09/09/2024	410,765.16	-	123,229.55	378,239.98	821.53	821.53	-	376,376.72
	ESTIMACION 3	NORMAL	10/09/2024	30/09/2024	734,603.82	-	220,381.15	333,541.31	1,469.21	1,469.21	-	331,898.75
	ESTIMACION 4	NORMAL	01/10/2024	15/10/2024	127,631.51	-	38,289.45	596,498.30	255.26	255.26	-	593,553.88
	ESTIMACION 5	NORMAL	16/10/2024	31/10/2024	175,358.67	-	37,607.60	103,636.79	750.72	750.72	-	103,126.27
	ESTIMACION 6	NORMAL	01/11/2024	15/11/2024	746,869.46	-	224,060.84	101,791.24	1,493.74	1,493.74	-	101,289.80
	ESTIMACION 7 CONV MOD EXT	EXT	01/11/2024	15/11/2024	343,198.11	-	102,959.43	278,676.87	686.40	686.40	-	603,470.52
	ESTIMACION 8 CONV MOD EXT	EXT	01/11/2024	15/11/2024	454,426.02	-	136,327.81	368,993.92	908.85	908.85	-	367,176.22
	ESTIMACION 9	NORMAL	16/11/2024	29/11/2024	920,322.11	-	276,096.63	747,301.56	1,840.64	1,840.64	-	743,620.78
	ESTIMACION 10 CONV MOD EXT	EXT	16/11/2024	29/11/2024	191,080.91	-	57,324.27	155,157.70	382.16	382.16	-	154,393.38
	ESTIMACION 11 CONV MOD EXT	EXT	16/11/2024	29/11/2024	158,270.92	-	47,481.28	128,515.96	316.54	316.54	-	127,882.90
	ESTIMACION 12 CONV MOD EXT	EXT	30/11/2024	10/12/2024	165,007.11	-	49,502.13	133,985.78	330.01	330.01	-	133,325.76
	ESTIMACION 13 CONV	CONV	11/12/2024		940,460.53	-		1,090,934.21	1,880.92	1,880.92	-	1,087,172.37
TOTAL					5,783,807.12	-	1,453,003.98	6,709,216.76	11,567.61	11,567.61	-	6,986,081.04

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS: 4969-00057-0	MONTO: 578,380.71	FECHA: 23/12/2024
--	-------------------	-------------------

COSTO DE LA OBRA: 6,709,216.27	FACTURADO: 6,709,216.27	AMORTIZACIÓN: 1,685,484.62	RET. CMIC: 11,567.61	RET. DIF: 11,567.61	SANCIÓN: -
POR ESTIMAR: 0.63	SALDO: 0.64	POR AMORTIZAR: -		PERIODO REAL: 29/07/2024	23/12/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.
INGENIERO ALDO PALMA LUCERO
CONTRATISTA SUPLENIENTE

INGENIERO VICTOR MIRELES VILLEGAS
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

INGENIERA PERLA AGUIRRE MARQUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

INGENIERO GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS