

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA SOLVENTE EN RAYAS Y PASOS PEATONALES EN CALLES Y AVENIDAS

INGENIERO OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS

INGENIERO OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS

EJECUTADO POR:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

HEFO-710611-J88

CONTRATO:	099/2024	MONTO CON IVA:	1,496,948.57	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	07/08/2024	ELABORADO:	06/08/2024
		TOTAL CONTRATADO:	1,496,948.57			PERÍODO REAL:			

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	FECHA	23/07/2024
	2024-PDM-35PM-OP-041	IMPORTE	1,500,000.00
	TOTAL APROBADO:		1,500,000.00
		SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:	3,050.43

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN					CMIC	DIF	SANCIÓN	
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	07/08/2024	22/08/2024	887,054.25	-	-	1,028,982.93	1,774.11	1,774.11	-	1,025,434.71
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	23/08/2024	05/09/2024	403,419.52	-	-	467,966.64	806.84	806.84	-	466,352.96
		TOTAL			1,290,473.77	-	-	1,496,948.57	2,580.95	2,580.95	-	1,491,787.67

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2972579	MONTO:	129,047.38	FECHA:	05/09/2024
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	1,496,948.57	FACTURADO:	1,496,948.57	AMORTIZACIÓN:	-	RET. CMIC	2,580.95	RET. DIF:	-	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	-	SALDO:	3,050.43	POR AMORTIZAR:	-			PERÍODO REAL	07/08/2024		05/09/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

INGENIERO RAMIRO EDUARDO HERMOSILLO FRESCA
SUPERINTENDENTE

INGENIERO BAL. ANSELMO SANTO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

INGENIERO EDGARDO AN. PENABAZO RUZESPARRZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

INGENIERO OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS
CONTRATISTA

INGENIERO GILBERTO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

LICENCIADO CARLOS ALBERTO NAVAS MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.