

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 179 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA XX ANIVERSARIO C.C.T.080PRZ2095

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CON-051221-HS8

CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	11/4/2024	MONTO CON IVA:	1,690,941.80	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	06/09/2024	04/12/2024	ELABORADO:	05/09/2024
		TOTAL CONTRATADO:	1,690,941.80			PERÍODO REAL:				

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	FECHA	21/08/2024
	2024-EST-FAMU-AT-001 y 2024-2K016D1-A-15708	IMPORTE	1,700,000.00
	TOTAL APROBADO:		1,700,000.00
		SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:	9,423.84

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO			IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	
ANTICIPO													
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	06/09/2024		05/10/2024	197,509.33	-	-	-	229,110.82	395.02	395.02	228,320.78
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	06/10/2024		18/10/2024	252,096.12	-	-	-	292,431.50	504.19	504.19	291,423.12
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	19/10/2024		31/10/2024	291,751.59	-	-	-	338,431.84	583.50	583.50	337,264.84
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	01/11/2024		15/11/2024	408,835.70	-	-	-	474,249.41	817.67	817.67	472,614.07
ESTIMACIÓN 5		NORMAL	16/11/2024		04/12/2024	97,321.27	-	-	-	112,892.67	194.64	194.64	112,503.39
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC		EXC	16/11/2024		04/12/2024	203,506.45	-	-	-	236,067.48	407.01	407.01	235,253.46
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT		EXT	16/11/2024		04/12/2024	6,372.79	-	-	-	7,392.44	12.75	12.75	7,366.94
					TOTAL	1,457,893.24	-	-	-	1,690,576.16	2,914.78	2,914.78	1,684,746.60

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2994854	MONTO:	145,739.32	FECHA:	04/12/2024
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	1,690,576.16	FACTURADO:	1,690,576.16	AMORTIZACIÓN:		RET. DIF:	2,914.78	SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:	365.64	SALDO:	9,423.84	POR AMORTIZAR:		PERÍODO REAL	06/09/2024		04/12/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que le es de derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

INGENIERO ARTURO NAVARRO JACQUEZ
SUPERINTENDENTE

INGENIERO LUIS HUMBERTO NERI CARRILLO
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

INGENIERO MANUEL ESCOBEDO HEINÁNDIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V.
INGENIERO ARTURO NAVARRO JACQUEZ
CONTRATISTA

INGENIERO HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.