

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS VICTOR HUGO RASCON BANDA C.C.T.08DJN21960

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: MOPG-641106-162

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	115/2024	MONTO CON IVA:	774,071.22	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	06/09/2024	04/12/2024	ELABORADO:	05/09/2024
		TOTAL CONTRATADO:	774,071.22			PERÍODO REAL:				

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
	2024-EST-FAMU-AT-003	775,000.00	21/08/2024
	2024-EST-FAMU-AT-C/005	928.78	27/09/2024
	TOTAL APROBADO:	774,071.22	

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 19.59

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO		CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO												
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	06/09/2024	05/10/2024	299,872.71	-	-	347,852.34	599.75	599.75	-	346,652.84
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXC		EXC	06/09/2024	05/10/2024	24,022.10	-	-	27,865.64	48.04	48.04	-	27,769.56
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXT		EXT	06/09/2024	05/10/2024	8,516.90	-	-	9,879.60	17.03	17.03	-	9,845.54
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	06/10/2024	05/11/2024	111,827.05	-	-	129,719.38	223.65	223.65	-	129,272.08
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC		EXC	06/10/2024	05/11/2024	1,142.63	-	-	1,325.45	2.29	2.29	-	1,320.87
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT		EXT	06/10/2024	05/11/2024	13,311.76	-	-	15,441.64	26.62	26.62	-	15,388.40
ESTIMACIÓN 7		NORMAL	06/11/2024	19/11/2024	44,559.77	-	-	51,689.33	89.12	89.12	-	51,511.09
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC		EXC	06/11/2024	19/11/2024	20,145.56	-	-	23,368.85	40.29	40.29	-	23,288.27
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXT		EXT	06/11/2024	19/11/2024	71,598.86	-	-	83,054.68	143.20	143.20	-	82,768.28
ESTIMACIÓN 10		NORMAL	20/11/2024	04/12/2024	72,288.55	-	-	83,854.72	144.58	144.58	-	83,565.56
		TOTAL			667,285.89	-	-	774,051.63	1,334.57	1,334.57	-	771,382.49

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BKY-0021-0236473	MONTO:	66,728.59	FECHA:	04/12/2024
-----------------------------	------------------	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	774,051.63	FACTURADO:	774,051.63	AMORTIZACIÓN:	-	RET. CMIC	1,334.57	RET. DIF:	-	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	19.59	SALDO:	19.59	POR AMORTIZAR:	-			PERÍODO REAL	06/09/2024		04/12/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA
SUPERINTENDENTE

ABD. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA
CONTRATISTA

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

IIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.