

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS SUAVE PATRIA 1249 C.C.T. 08EIN0290E

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: ETN-040826-V66

Electrificaciones y Telecomunicaciones del Norte, S.A. de C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO: 116/2024	MONTO CON IVA: 845,026.77	ANTICIPO: 0.00%	PERÍODO CONTRATADO: 06/08/2024	ELABORADO: 05/09/2024
TOTAL CONTRATADO: 845,026.77			PERÍODO REAL: 06/09/2024	

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
	2024-EST-FABRU-ART-004 y 2024-2001502-A-15710	950,000.00	21/08/2024
	2024-EST-FABRU-AT-C/002	4,373.23	27/09/2024
TOTAL APROBADO:		945,626.77	

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 5,702.59

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO			IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	SANCIÓN	
ANTICIPO													
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	06/09/2024		09/09/2024	16,965.14	*	*	*	19,679.56	33.93		19,611.70
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	10/09/2024		10/10/2024	86,293.74	*	*	*	100,100.74	172.59		99,755.56
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	11/10/2024		10/11/2024	602,246.35	*	*	*	698,605.77	1,204.49		696,196.79
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC		EXC	11/11/2024		04/12/2024	32,338.62	*	*	*	37,512.80	64.68		37,383.44
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT		EXT	12/11/2024		04/12/2024	42,451.11	*	*	*	49,243.29	84.90		49,073.49
ESTIMACIÓN 6		NORMAL	12/11/2024		04/12/2024	29,984.50	*	*	*	34,782.02	59.97		34,662.08
TOTAL						810,279.46	*	*	*	939,924.18	1,620.56		936,683.06

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: 2996070	MONTO: 81,027.95	FECHA: 04/12/2024
-------------------------------------	------------------	-------------------

COSTO DE LA OBRA: 939,924.18	FACTURADO: 939,924.18	AMORTIZACIÓN: -	RET. CMIC: 1,620.56	SANCIÓN: -
POR ESTIMAR: 5,702.59	SALDO: 5,702.59	POR AMORTIZAR: -	PERÍODO REAL: 06/09/2024	04/12/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier pago relacionado con el contrato.

Ingeniero Juan Carlos Araya Valenzuela
Superintendente

Luis D. Terrazas
Ingeniero Luis David Terrazas Trillo
Residente de Obras Públicas

Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Social

Gustavo Meza Quezas
Contratista

Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezas
Subdirector de Infraestructura Social

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Siendo las 12:00 Horas del día 11 de Diciembre de 2024, En la Ciudad de Chihuahua, Chih.