

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

RESTAURACIÓN DE EX-HACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

INGENIERO LUIS MANUEL GONZÁLEZ ITUARTE

EJECUTADO POR:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

GOL-530621-950

CONTRATO:	119/2024	MONTO CON IVA:	3,996,093.07	ANTICIPO:	30.00%	1,198,827.91	PERÍODO CONTRATADO:	23/09/2024	06/12/2024	ELABORADO:	09/09/2024
CONVENIO:	PLAZO	TOTAL CONTRATADO:	3,996,093.07				PERÍODO:	07/12/2024	24/12/2024	ELABORADO:	22/11/2024

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	FECHA
2024-PDM-FIER-DE-001	11/07/2024
2024-PDM-FIER-DE-C/001	30/09/2024
TOTAL APROBADO:	3,996,093.07

RECURSO

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 2,814.67

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO			ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO	IMPORTE			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO										1,198,827.91				1,198,827.91
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	23/09/2024	23/10/2024	1,034,950.77	-	-	-	310,497.23	840,412.51	2,069.98	2,069.98	-	836,272.55
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXT		EXT	23/09/2024	23/10/2024	470,539.67	-	-	-	141,161.90	382,078.21	941.08	941.08	-	380,196.05
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	24/10/2024	15/11/2024	466,721.14	-	-	-	140,016.34	378,977.57	933.44	933.44	-	377,110.69
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	16/11/2024	06/12/2024	1,333,232.78	-	-	-	399,969.83	1,082,585.02	2,666.47	2,666.47	-	1,077,252.08
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT		EXT	07/12/2024	13/12/2024	136,997.03	-	-	-	41,827.04	110,397.19	273.99	273.99	-	109,849.21
				TOTAL	3,442,481.39	-	-	-	1,038,472.34	3,993,278.40	6,884.96	6,884.96	-	3,979,506.49

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2895892	MONTO:	344,248.14	FECHA:	13/12/2024
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	3,993,278.40	FACTURADO:	3,993,278.40	AMORTIZACIÓN:	1,198,827.91	RET. CMIC	6,884.96	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	2,814.67	SALDO:	2,814.67	POR AMORTIZAR:	-			PERÍODO REAL	23/09/2024
									13/12/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

INGENIERO RAMIRO PARRA VIZCARRA
SUPERINTENDENTE

ARQUITECTO HIRAM LOZANO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

INGENIERO PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

INGENIERO LUIS MANUEL GONZÁLEZ ITUARTE
CONTRATISTA

INGENIERO GUILLERMO RAMOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

LICENCIADO CARLOS KLEBER RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.