

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE COLINAS DEL SOL)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CSF-851106-HA8

Construtora y Supervisora del Roble, S.A. de C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	12/2024	MONTO CON IVA:	1,987,716.96	ANTICIPO:	40.00%	795,086.78	PERIODO CONTRATADO:	15/10/2024	13/12/2024	ELABORADO:	08/10/2024
CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO Y PLAZO:											
214,594.96											
PERIODO: 14/12/2024											
28/12/2024											
ELABORADO: 05/12/2024											
TOTAL CONTRATADO: 2,202,311.92											
PERIODO REAL:											

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
	2024-PDM-FODESM-AT-051	1,980,979.13	31/07/2024
	2024-PDM-FODESM-AT-C/038	3,262.17	17/10/2024
	2024-PDM-FODESM-AT-AM/006	214,594.96	03/12/2024
TOTAL APROBADO:		2,202,311.92	
SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 0.11			

NÚMERO	TRÁMITE	TIPO	PERIODO			ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES FACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO										795,086.78				795,086.78
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	15/10/2024	31/10/2024		310,625.58			124,350.23	215,195.41	621.25	621.25		214,952.91
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	01/11/2024	30/11/2024		577,638.04			231,055.22	407,036.07	1,155.28	1,155.28		399,725.51
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	01/12/2024	07/12/2024		60,808.56			24,363.42	42,392.36	121.82	121.82		42,148.72
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	08/12/2024	13/12/2024		276,382.31			110,512.92	139,292.49	552.56	552.56		191,187.37
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC		EXC	08/12/2024	13/12/2024		29,009.47			11,643.79	20,260.19	58.22	58.22		20,143.75
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT		EXT	08/12/2024	13/12/2024		458,995.07			183,594.04	319,453.59	917.97	917.97		317,617.65
ESTIMACIÓN 7 CONV		CONV	14/12/2024	19/12/2024		184,995.62				214,594.92	369.99	369.99		213,854.94
TOTAL						1,898,544.65			685,419.62	2,202,311.81	3,797.09	3,797.09		2,194,717.63


GARANTIA DE VICIOS OCULTOS:	BKX-0008-0236297	MONTO:	189,854.47	FECHA:	19/12/2024
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	2,202,311.80	FACTURADO:	2,202,311.81	AMORTIZACIÓN:	795,086.76	RET. DIF:	3,797.09	SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:	0.12	SALDO:	0.12	POR AMORTIZAR:		PERIODO REAL	15/10/2024		19/12/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

 Arquitecto Juan Domingo González Rodríguez Superintendente	 Ingeniero Santiago Alberto Prieto Echeverri Residente de Obras Públicas	 Ingeniero Manuel Escobedo Hernández Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Social
 Constructora y Supervisora del Roble, S.A. de C.V. Arquitecto Juan Domingo González Rodríguez	 Ingeniero Mauricio Alejandro Torres Quezada Subdirector de Infraestructura Social	 Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez Director de Obras Públicas