

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

PROGRAMA DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE ARTURO GAMIZ)

Constructora Yeparavo, S.A. de C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CYE-101130-AQS

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	123/2024	MONTO CON IVA:	924,350.56	ANTICIPO:	0.00%	PERIODO CONTRATADO:	12/10/2024	30/12/2024	ELABORADO:	11/10/2024
		MONTO CON IVA:	223,641.57			PERIODO:	12/10/2024	30/12/2024	ELABORADO:	04/12/2024
		TOTAL CONTRATADO:	1,147,992.13			PERIODO REAL:	12/10/2024	19/12/2024		

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA	SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:
	2024-PDM-FODESM-AT-053		926,735.67	01/08/2024	
	2024-PDM-FODESM-AT-C/040		2,385.11	22/10/2024	
	2024-PDM-FODESM-AT-AM/007		223,641.57	04/12/2024	
	TOTAL APROBADO:		1,147,992.13		
					1,281.38


TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERIODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	REÍNTEGRO		CMIC	DIF	
ANTICIPO											
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	12/10/2024	31/10/2024	93,796.82	*	*	108,804.31	187.59	187.59	108,429.13
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	01/11/2024	30/11/2024	412,440.56	*	*	478,431.05	824.88	824.88	476,781.29
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC		EXC	01/11/2024	30/11/2024	58,150.72	*	*	67,454.84	116.30	116.30	67,222.24
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT		EXT	01/12/2024	15/12/2024	232,465.83	*	*	269,660.36	464.93	464.93	268,730.50
ESTIMACIÓN 5 CONV		CONV	16/12/2024	19/12/2024	191,689.82	*	*	222,360.19	383.38	383.38	221,593.43
TOTAL					988,543.75	*	*	1,146,710.75	1,977.08	1,977.08	1,142,756.59

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2597891	MONTO:	98,854.38	FECHA:	19/12/2024
-----------------------------	---------	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	1,146,710.75	FACTURADO:	1,146,710.75	AMORTIZACIÓN:		RET. CMIC	1,977.08	RET. DIF:		SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:	1,281.38	SALDO:	1,281.38	POR AMORTIZAR:				PERIODO REAL	12/10/2024		19/12/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.


Ingeniero Omar Loya González
Superintendente


Ingeniero José Huidón López
Residente de Obras Públicas


Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Social


Ingeniero Omar Loya González
Contratista


Ingeniero Milán Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social


Licenciada Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas