

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 64 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 168 y 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas."

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VALIADAD SACRAMENTO / PERIF. V.L. TOLEDANO TRAMO DE LA PROL. TEÓFILO BORUNDA / PERIF. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO A LA C. DEL ANGEI, CUERPO SUR-NORTE (EN TRAMOS AISLADOS)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CCC-040412-HK2

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	124/2024	MONTO CON IVA:	4,778,234.79	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	12/10/2024	24/01/2025	ELABORADO:	11/10/2024
		TOTAL CONTRATADO:	4,778,234.79							

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
	2024-PDM-FED-OP-011	4,786,985.73	17/07/2024
	2024-PDM-FED-OP-C/008	8,750.94	03/12/2024
	TOTAL APROBADO:	4,778,234.79	

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 3,904.04

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		CMIC	PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN			DIF.	SVC		
ANTICIPO												
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	12/10/2024	31/10/2024	1,136,193.10	-	-	1,317,984.00	-	-	5,680.97	1,312,303.03
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	01/11/2024	30/11/2024	1,110,940.27	-	-	1,286,690.71	-	-	5,554.70	1,281,136.01
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	01/12/2024	31/12/2024	790,378.39	-	-	916,838.63	-	-	3,951.89	912,887.04
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	01/01/2025	24/01/2025	1,078,290.61	-	-	1,250,817.11	-	-	5,391.45	1,245,425.66
		TOTAL			4,115,802.37	-	-	4,774,340.75	-	-	20,579.01	4,753,751.74

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	3017660	MONTO:	411,580.24	FECHA:	24/01/2025
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	4,774,330.75	FACTURADO:	4,774,330.75	AMORTIZACIÓN:	-	RET. CMIC	-	RET. DIF.	-	RET. SVC	20,579.01
POR ESTIMAR:	3,904.04	SALDO:	3,904.04	POR AMORTIZAR:	-			PERÍODO REAL	12/10/2024		24/01/2025

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

INGENIERO ANTONIO CASTILLO BARAY
SUPERINTENDENTE

CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
INGENIERA ROCÍO CHÁVEZ SÁENZ
CONTRATISTA

INGENIERO LENIN JESÚS AVILA CHÁVEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

INGENIERO EULÉN CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

INGENIERA PERLA ACIRRE MÁRQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS