

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 63 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHÍA DE SAN QUINTÍN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO I ETAPA

APSA Ingeniería, S.A. De C.V. En asociación con Constructora Yeparavo S.A. de C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: AIN-141211-148

EJECUTADO POR:	CONTRATO: 127/2024	MONTO CON IVA: 10,299,098.47	ANTICIPO: 40.00%	4,119,639.38	PERÍODO CONTRATADO: 03/11/2024	31/12/2024	ELABORADO: 29/10/2024
	CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO: 1,156,587.41				PERÍODO: 03/11/2024	31/12/2024	ELABORADO: 26/12/2024
	TOTAL CONTRATADO: 11,455,685.88				PERÍODO REAL: 03/11/2024	31/12/2024	

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA
RECURSO	2024-PDM-FODESM-OP-054	10,500,000.00	23/09/2024
	CANCELACION PARCIAL	200,901.53	25/11/2024
	2024-PDM-FODESM-OP-AM/010	784,455.47	18/12/2024
	2024-PDM-FODESM-OP-AM/011	372,131.94	26/12/2024
	TOTAL APROBADO:	11,455,685.88	
SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:			12.88

TRÁMITE		TIPO	PERÍODO		IMPORTE	ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		SANCIÓN	PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO			INICIO	FIN		RETENCIÓN					CMIC	DIF		
ANTICIPO														
ESTIMACIÓN 1				03/11/2024	1,518,179.47	-	-	-	607,271.79	1,056,652.91	3,036.36		-	4,119,639.38
ESTIMACIÓN 2				06/12/2024	3,601,793.03	-	-	-	1,440,717.21	2,506,847.95	7,203.59		-	1,050,580.19
ESTIMACIÓN 3				13/12/2024	1,191,444.29	-	-	-	476,577.72	829,245.22	2,382.89		-	2,492,440.77
ESTIMACIÓN 4				20/12/2024	906,620.33	-	-	-	631,007.75	631,007.75	1,813.24		-	824,479.44
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC				14/12/2024	1,660,496.04	-	-	-	664,198.41	1,155,705.25	3,320.99		-	627,381.27
ESTIMACIÓN 6 CONV				26/12/2024	997,047.01	-	-	-	-	1,156,574.53	1,994.09		-	1,149,063.27
TOTAL					9,275,580.17	-	-	-	3,551,413.26	11,455,672.99	19,751.16		-	13,416,170.67

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: 4969-00055-6	MONTO: 987,558.02	FECHA: 26/12/2024
--	-------------------	-------------------

COSTO DE LA OBRA: 11,455,673.00	FACTURADO: 11,455,673.00	AMORTIZACIÓN: 4,119,639.38	RET. CMIC: 19,751.16	RET. DIF: 19,751.16	SANCIÓN: -
POR ESTIMAR: 12.88	SALDO: 12.88	POR AMORTIZAR: -		PERÍODO REAL: 03/11/2024	26/12/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de recibir y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Ingeniero Alder Palma Lucero
APSA Ingeniería, S.A. de C.V.
Contratista y Superintendente

Ingeniero Terinín Jesús Ayala Chávez
Residente de Obras Públicas

Ingeniero Perla Aguirre Márquez
Jefa del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana

Ingeniero Omar Loya González
Constructora Yeparavo, S.A. de C.V.
Contratista

Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Directora de Obras Públicas