

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (INSTALACIÓN DE MALLA EN PARQUE SÍCOMOROS); PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN PARQUE EL VERGEL); PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (INSTALACIÓN DE MALLA CICLONICA EN C. 12 DE OCTUBRE Y PRESA DE TECOMATÁN, COL. GUADALUPE); PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (INSTALACIÓN DE MALLA CICLONICA EN PARQUE ACUEDUCTO).

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: DMI-120221-013

DONATI MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	131/2024	MONTO CON IVA:	573,049.77	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	07/11/2024	31/12/2024	ELABORADO:	06/11/2024
TOTAL CONTRATADO:		573,049.77		PERÍODO REAL:						

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA	
	2024-PDM-FODESM-AT-056, 2024-PDM-FODESM-AT-057, 2024	573,788.33	25/09/2024	
	TOTAL APROBADO:	573,788.33		
		SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:		28,772.36

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO												
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	07/11/2024	11/11/2024	53,242.50	-	-	-	106.49	106.49	-	61,548.32
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	12/11/2024	18/11/2024	68,667.50	-	-	-	137.34	137.34	-	79,379.62
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	19/11/2024	22/11/2024	16,667.20	-	-	-	33.33	33.33	-	19,267.29
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC		EXC	23/11/2024	30/11/2024	15,953.80	-	-	-	31.91	31.91	-	18,447.59
ESTIMACIÓN 5		NORMAL	01/12/2024	08/12/2024	180,674.24	-	-	-	361.35	361.35	-	208,859.42
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC		EXC	01/12/2024	08/12/2024	27,291.07	-	-	-	54.58	54.58	-	31,548.48
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT		EXT	01/12/2024	08/12/2024	31,956.60	-	-	-	63.91	63.91	-	36,941.84
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXT		EXT	01/12/2024	08/12/2024	2,214.56	-	-	-	4.43	4.43	-	2,560.03
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXT		EXT	01/12/2024	13/12/2024	73,173.88	-	-	-	146.35	146.35	-	84,589.00
TOTAL					469,844.35	-	-	-	939.69	939.69	-	543,136.59

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2998048	MONTO:	46,984.14	FECHA:	13/12/2024
-----------------------------	---------	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	545,015.97	FACTURADO:	545,015.97	AMORTIZACIÓN:	-	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	28,033.80	SALDO:	28,772.36	POR AMORTIZAR:	-	PERÍODO REAL	07/11/2024
				13/12/2024			

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ARQUITECTA MARIA MONSERAT TORRES MORENO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

INGENIERO MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

INGENIERO HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

LICENCIADO CARLOS ALEJANDRO VIVAZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DONATI MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A DE C.V.
INGENIERO JESUS GARCIA DONATI
CONTRATISTA Y RESIDENTE