

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. GENERAL LUIS TERRAZAS CON INTERVENCIÓN HIDRÁULICA PLUVIAL, EN EL FRACCIONAMIENTO CHIHUAHUA

EJECUTADO POR: DESANOVA, S.A. DE C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: DES-161212-884

CONTRATO: 153/2024 MONTO CON IVA: 754,964.95 ANTIPO: 0.00% PERÍODO CONTRATADO: 20/12/2024 17/02/2025 ELABORADO: 20/12/2024

CONVENIO ADICIONAL POR PLAZO 438,850.19 13/01/2025 ELABORADO: 12/02/2025

CONVENIO ADICIONAL POR MONTO 433,312.66 11/02/2025 ELABORADO: 07/03/2025

TOTAL CONTRATADO: 1,098,675.95 PERÍODO REAL: 24/03/2025

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA
2024-PDM-33FM-OP-048 Y 2024-PDM-OP-041		760,502.48	13/12/2024
2024-PDM-33FM-OP-040 Y 2024-PDM-OP-049		438,850.19	13/01/2025
2025-PDM-REF-24-OP-012		433,312.66	11/02/2025
2025-PDM-REF-24-OP-AM-002		343,711.00	06/03/2025
2025-PDM-REF-24-OP-M-003			24/03/2025
TOTAL APROBADO:		1,098,675.95	

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 0.23

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN					CMIC	DIF	
ANTICIPO											
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	20/12/2024	26/12/2024		277,286.46		321,652.29	554.57	554.57	320,543.15
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	27/12/2024	26/01/2025		24,509.61		28,431.15	49.02	49.02	28,333.11
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXT		EXT	27/01/2025	26/02/2025		229,116.22		265,774.82	458.23	458.23	264,858.36
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	27/02/2025	19/03/2025		119,919.56		139,106.69	239.84	239.84	138,627.01
ESTIMACIÓN 5 CONV		CONV	27/02/2025	19/03/2025		295,302.39		343,710.77	592.60	592.60	342,525.57
		TOTAL				947,134.24		1,098,675.72	1,894.26	1,894.26	1,094,887.20

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: BKY-0021-0248629 MONTO: 94,713.42 FECHA: 19/03/2025

COSTO DE LA OBRA: 1,098,675.72 FACTURADO: 1,098,675.72 AMORTIZACIÓN: RET. CMIC 1,894.26 RET. DIF. 1,894.26 SANCIÓN: 19/03/2025

POR ESTIMAR: 0.23 SALDO: 0.23 POR AMORTIZAR: PERÍODO REAL 20/12/2024 19/03/2025

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ARQUITECTA SANDRA PATRICIA HERNÁNDEZ ALANIS
SUPERINTENDENTE

DESANOVA, S.A. DE C.V.
INGENIERA MAYRA BAREVITZ ARRIETA ORTIZ
CONTRATISTA

INGENIERO JUAN AURELIO JAIME HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

INGENIERO GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

INGENIERA PERLA AGUIRRE MARQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

LICENCIADO CARLOS ALBERTO PARRA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS