

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

BARDA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ADAPTACIÓN DE AULA USAR Y RAMPA EN JARDÍN DE NIÑOS ANTHONY QUINN 08DIN22021

EJECUTADO POR: 16/7/2023 MONTO CON IVA: 869,146.31 ANTICIPO: 0.00% PERÍODO CONTRATADO: 15/12/2023 12/02/2024 ELABORADO: 14/12/2023

INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: (RFC)NVA

PERÍODO REAL:

ORIGEN DE AUTORIZACIÓN

2023-PDM-AT-080

2023 PDM AT C087

2024 PDM/REF23 AT 025

TOTAL APROBADO:

IMPORTE

876,000.00

876,000.00

876,000.00

876,000.00

FECHA

16/11/2023

23/01/2024

06/02/2024

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:

6,959.36

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/JVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
AMCIPPO														
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	15/12/2023	14/01/2024		317,664.78	-	-	-	368,491.14	635.33	535.33	-	367,220.48
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	15/01/2024	12/02/2024		374,057.90	-	-	-	433,907.16	748.12	748.12	-	432,410.92
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC		EXC	15/01/2024	12/02/2024		50,053.67	-	-	-	58,062.26	100.11	100.11	-	57,862.04
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT		EXT	15/01/2024	12/02/2024		7,395.62	-	-	-	8,580.08	14.79	14.79	-	8,550.50
		TOTAL				749,172.97	-	-	-	869,040.64	1,498.35	1,498.35	-	866,043.94

FECHA: 12/02/2024

MONTO: 74,917.30

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: 2936726

COSTO DE LA OBRA:	869,040.64	FACTURADO:	869,040.64	AMORTIZACIÓN:	-	RET. CMIC:	1,498.35	RET. DIF:	-	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	105.67	SALDO:	6,959.36	POR AMORTIZAR:	-	PERÍODO REAL:	15/12/2023	PERÍODO REAL:	12/02/2024		

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ING. JOSÉ HURTADO-COPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.
ING. JAVIER ANTONIO SOTELO IBARRA
CONTRATISTA

ING. JUAN ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. RODOLFO PRINDEBARI RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.