



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 093/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 27 de diciembre de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN VIALIDAD NOGALES Y CALLE MINERAL AGUA BLANCA, COLONIA REAL DE MINAS"**, los que fueron ejecutados por el contratista, el Arquitecto **Bernardo Alejandro Negrete Hernández En Asociación Con Stahl Construcciones, S.A. De C.V.**, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, Ingeniero Guillermo Campos Nava, Ingeniero Perla Aguirre Márquez e Ingeniero Luis Arturo López Ríos**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Arquitecto Oscar Osvaldo Chávez Enríquez**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 10 de junio de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-FODESM-OP-044.

El día 19 de julio de 2024, se formalizo el Contrato número 093/2024, por un monto de \$5,292,466.05 (cinco millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 05/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 26 de julio de 2024 al 22 de noviembre de 2024.

El día 08 de noviembre del año 2024, se celebró el Convenio Modificatorio por Plazo, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día 20 de diciembre de 2024.

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 093/2024

El día 19 de diciembre del año 2024, se celebró el Convenio Adicional por Monto y Plazo, por un monto de 1,793,960.95 (un millón setecientos noventa y tres mil novecientos sesenta pesos 95/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, y estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día 23 de diciembre de 2024

La fecha real de terminación de los trabajos: 23 de diciembre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 26 de julio de 2024 y fecha de cierre 23 de diciembre de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Sofimex, Institucion De Garantias, S.A.	2996906	23/12/2024	\$610,898.88

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/L.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/L.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							1,587,739.82
ESTIMACIÓN 1	26/07/2024	25/08/2024	614,110.66	184,233.20	30.00%	2,456.44	496,201.41
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXC	26/07/2024	25/08/2024	102,014.60	30,604.38	30.00%	408.06	82,427.80
ESTIMACIÓN 3	26/08/2024	09/09/2024	797,123.71	239,137.11	30.00%	3,188.50	644,075.96
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	10/09/2024	09/10/2024	1,251,717.05	375,515.12	30.00%	5,006.86	1,011,387.38
ESTIMACIÓN 5	10/10/2024	31/10/2024	36,774.97	11,032.49	30.00%	147.10	29,714.18
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC	10/10/2024	31/10/2024	234,035.43	70,210.63	30.00%	936.14	189,100.63
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT	01/11/2024	22/11/2024	1,174,408.83	352,322.65	30.00%	4,697.64	948,922.33
ESTIMACIÓN 8	01/11/2024	22/11/2024	326,570.70	97,971.21	30.00%	1,306.28	263,869.13
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXC	01/11/2024	22/11/2024	25,714.78	7,714.44	30.00%	102.86	20,777.53
ESTIMACIÓN 10 CONV	23/11/2024	20/12/2024	1,235,614.23	0.00	0.00%	4,942.46	1,428,370.05
ESTIMACIÓN 11 CONV	21/12/20254	23/12/2024	310,903.83	0.00	0.00%	1,243.62	359,404.82
TOTAL			6,108,988.79	1,368,741.23		24,435.96	7,061,991.04

Costo de obra: \$7,086,427.00 (siete millones ochenta y seis mil cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 2 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 093/2024

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, no queda un saldo por cancelar.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el **Arquitecto Bernardo Alejandro Negrete Hernández En Asociación Con Stahl Construcciones, S.A. De C.V.**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Luis Arturo López Ríos**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director De Obras Públicas

Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Ingeniero Perla Aguirre Márquez
Jefe del departamento de Construcción De Infraestructura Urbana

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 3 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 093/2024

Ingeniero Luis Arturo López Ríos
Residente de obra

Por los contratistas

Arquitecto Bernardo Alejandro Negrete Hernández
Contratista

C. Jaime Javier Solís Vega
Representante legal de
Stahl Construcciones, S.A. De C.V.
Contratista

Arquitecto Oscar Osvaldo Chávez Enríquez
Superintendente

Dirección de Obras Públicas