

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS I

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: GEO-160120-429

GEOPAV, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

|          |          |                   |            |           |       |                     |            |            |            |            |
|----------|----------|-------------------|------------|-----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| CONTRATO | 007/2024 | MONTO CON IVA:    | 599,519.20 | ANTICIPO: | 0.00% | PERÍODO CONTRATADO: | 01/04/2024 | 30/08/2024 | ELABORADO: | 27/03/2024 |
|          |          | TOTAL CONTRATADO: | 599,519.20 |           |       | PERÍODO REAL:       |            |            |            |            |

|        |                         |            |            |
|--------|-------------------------|------------|------------|
| RECIBO | OFICIOS DE AUTORIZACIÓN | IMPORTE    | FECHA      |
|        | 2024-PDM-33FM-OU-019    | 600,000.00 | 26/02/2024 |
|        | TOTAL APROBADO:         | 600,000.00 |            |

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 480.80

| NÚM. PRO     | TRÁMITE  | TIPO   | PERÍODO    |            |  | ESTIMADO   |           |           | AMORTIZACIÓN | EJERCICIO FINANCIERO C/IVA | RETENCIONES PACTADAS |          |         | PAGO AL CONTRATISTA |
|--------------|----------|--------|------------|------------|--|------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------|----------------------|----------|---------|---------------------|
|              |          |        | INICIO     | FIN        |  | IMPORTE    | RETENCIÓN | REINTEGRO |              |                            | CMIC                 | DIF      | SANCIÓN |                     |
|              | ANTICIPO |        |            |            |  |            |           |           |              |                            |                      |          |         |                     |
| ESTIMACIÓN 1 |          | NORMAL | 01/04/2024 | 30/04/2024 |  | 34,746.35  | -         | -         | -            | 40,305.77                  | 69.49                | 69.49    | -       | 40,166.79           |
| ESTIMACIÓN 2 |          | NORMAL | 01/05/2024 | 31/05/2024 |  | 235,938.55 | -         | -         | -            | 273,688.72                 | 471.88               | 471.88   | -       | 273,744.96          |
| ESTIMACIÓN 3 |          | NORMAL | 01/06/2024 | 30/06/2024 |  | 95,295.88  | -         | -         | -            | 110,543.22                 | 190.59               | 190.59   | -       | 110,162.04          |
| ESTIMACIÓN 4 |          | NORMAL | 01/07/2024 | 31/07/2024 |  | 136,329.48 | -         | -         | -            | 158,142.20                 | 272.66               | 272.66   | -       | 157,596.88          |
| ESTIMACIÓN 5 |          | NORMAL | 01/08/2024 | 30/08/2024 |  | 14,516.63  | -         | -         | -            | 16,835.29                  | 29.03                | 29.03    | -       | 16,781.23           |
|              |          |        |            | TOTAL      |  | 516,326.89 | -         | -         | -            | 599,519.20                 | 1,033.65             | 1,033.65 | -       | 597,451.90          |

|                             |              |        |           |        |            |
|-----------------------------|--------------|--------|-----------|--------|------------|
| GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: | 3745-03361-1 | MONTO: | 51,682.69 | FECHA: | 30/08/2024 |
|-----------------------------|--------------|--------|-----------|--------|------------|

|                   |            |            |            |                |  |           |          |           |  |              |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|----------------|--|-----------|----------|-----------|--|--------------|------------|------------|
| COSTO DE LA OBRA: | 599,519.19 | FACTURADO: | 599,519.20 | AMORTIZACIÓN:  |  | RET. CMIC | 1,033.65 | RET. DIF: |  | SANCIÓN:     |            |            |
| ESTIMAR:          | 0.01       | SALDO:     | 480.80     | POR AMORTIZAR: |  |           |          |           |  | PERÍODO REAL | 01/04/2024 | 30/08/2024 |

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

  
Ingeniero Alejandro Chacon S.  
Superintendente

  
Arquitecto Mariugui Silva Garcia  
Residente de Obras Publicas

  
Arquitecto Juan Carlos Chaparro V.  
Subdirector de Programación Urbana

  
C. Luis Fernando Garcia Garcia  
Contratista

  
Arq. Adriana Diaz Negrete  
Directora de Desarrollo Urbano y Ecologia

  
Ingeniero Rodolfo Armendáriz Ronquillo  
Director de Obras Públicas

Siendo las 12:00 horas del día 5 de septiembre de 2024, en la Ciudad de Chihuahua, Chih.