

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, COL. DIVISIÓN DEL NORTE (FOLIO P.P. 374)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: RAPJ-501031-135

Ingeniero Juan Ramirez Parada

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	053/2024	MONTO CON IVA:	2,666,378.69	ANTICIPO:	25.00%	666,594.67	PERÍODO CONTRATADO:	22/05/2024	19/08/2024	ELABORADO:	16/05/2024
		TOTAL CONTRATADO:	2,666,378.69				PERÍODO REAL:	22/05/2024	09/09/2024		

RECURSO	ORCIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA	SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:
	2024-PDM-PCAM-OP-037	2,678,890.17	13/03/2024	90,608.14
	TOTAL APROBADO:	2,678,890.17		

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/VA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO								666,594.67				666,594.67
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	22/05/2024	21/06/2024	375,318.01	-	93,829.50	326,526.67	750.64	750.64	-	325,025.39
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	22/07/2024	22/07/2024	753,508.08	-	188,377.27	655,552.90	1,507.02	1,507.02	-	652,538.86
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	23/07/2024	19/08/2024	968,463.85	-	292,443.81	784,183.25	1,936.93	1,936.93	1,883.24	778,426.15
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC		EXC	22/07/2024	19/08/2024	93,605.30	-	-	108,582.15	187.21	187.21	-	108,207.73
ESTIMACIÓN 5		NORMAL	20/08/2024	09/09/2024	31,651.79	-	-	36,716.08	63.30	63.30	740.04	35,849.44
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC		EXC	20/08/2024	09/09/2024	8,729.58	-	-	10,126.31	17.46	17.46	-	10,091.39
		TOTAL			2,231,277.61	-	574,650.58	2,848,282.03	4,462.56	4,462.56	2,623.28	2,576,733.63

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	BKV-0021-0235802	MONTO:	223,127.76	FECHA:	09/09/2024
-----------------------------	------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	2,588,282.03	FACTURADO:	2,588,282.03	AMORTIZACIÓN:	666,594.67	RET. CMIC	4,462.56	RET. DIF:	2,623.28	
POR ESTIMAR:	78,096.66	SALDO:	90,608.14	POR AMORTIZAR:	-			PERÍODO REAL	22/05/2024	09/09/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Arquitecto Juan Ramirez Parada
Superintendente

Ingeniero Jesús Gerardo Flores Cisneros
Residente de Obras Públicas

Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social

Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Social

Licenciada Carlos Alberto Rivera Martínez
Directora de Obras Públicas

Siendo las 12:00 horas del día 17 de Septiembre de 2024, En la Ciudad de Chihuahua, Chih.