

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 88 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

BIENESTAR PARA NUESTRA ESCUELA (FOLIO P.P. 338).

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: VMAA-451107-T15

ARQUITECTO ALBERTO VIVANCO ARRIAGA

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	084/2024	MONTO CON IVA:	1,611,830.23	ANTICIPO:	25.00%	402,957.56	PERÍODO CONTRATADO:	10/07/2024	ELABORADO:	03/07/2024
TOTAL CONTRATADO:			1,611,830.23							

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA	
	2024-PDM-PCAM-OP-064	1,614,358.68	31/05/2024	
	2024-PDM-PCAM-OP-M/057		08/08/2024	
TOTAL APROBADO:		1,614,358.68		
		SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:		2,579.16

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO			IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO										402,957.56				402,957.56
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	10/07/2024		17/07/2024	42,614.23	*	*	10,653.56		85.23	85.23	*	36,903.92
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	18/07/2024		26/07/2024	217,230.45	*	*	54,307.61		434.46	434.46	*	188,121.57
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	27/07/2024		15/08/2024	129,453.90	*	*	32,363.48		258.91	258.91	*	112,107.07
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	16/08/2024		30/08/2024	244,416.69	*	*	61,104.17		488.83	488.83	*	211,664.86
ESTIMACIÓN 5		NORMAL	31/08/2024		09/09/2024	117,722.94	*	*	29,430.74		235.45	235.45	*	101,948.05
ESTIMACIÓN 6		NORMAL	10/09/2024		23/09/2024	212,708.32	*	*	53,177.08		425.42	425.42	*	184,205.40
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXC		EXC	24/09/2024		30/09/2024	112,668.95	*	*	28,167.24		225.34	225.34	*	97,571.30
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXT		EXT	24/09/2024		30/09/2024	130,717.97	*	*	32,679.49		261.44	261.44	*	113,201.76
ESTIMACIÓN 9		NORMAL	01/10/2024		04/10/2024	92,165.07	*	*	23,041.27		184.33	184.33	*	79,814.95
ESTIMACIÓN 10 CONV MOD EXC		EXC	01/10/2024		04/10/2024	42,221.77	*	*	10,555.44		84.44	84.44	*	36,564.06
ESTIMACIÓN 11		NORMAL	05/10/2024		07/10/2024	19,567.65	*	*	4,891.91		39.14	39.14	*	16,945.58
ESTIMACIÓN 12 CONV MOD EXC		EXC	05/10/2024		07/10/2024	27,977.15	*	*	7,005.20		55.95	55.95	*	24,215.56
TOTAL						1,389,465.09	*	*	347,377.19	1,611,779.52	2,778.94	2,778.94	*	1,606,221.64

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	3008640	MONTO:	138,946.51	FECHA:	07/10/2024
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	1,611,779.50	FACTURADO:	1,611,779.52	AMORTIZACIÓN:	402,957.54	RET. CMIC	2,778.94	SANCIÓN:	*
POR ESTIMAR:	50.73	SALDO:	2,579.16	POR AMORTIZAR:	0.02	PERÍODO REAL	10/07/2024	PERÍODO REAL	07/10/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ARQUITECTO ALBERTO VIVANCO ARRIAGA
SUPERINTENDENTE

INGENIERO ROBERTO NAVAREZ RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

INGENIERO MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ARQUITECTO ALBERTO VIVANCO ARRIAGA
CONTRATISTA

INGENIERO HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

LICENCIADO CARLOS ALBERTO RUAS MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS