

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EJIDO ALAMILLO DE BALÓN (FOLIO P.P. 201)

COLUMBIA INGENIERIA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: GCO-170124-IJUS

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	087/2024	MONTO CON IVA:	5,688,597.94	ANTICIPO:	25.00%	1,422,149.49	PERÍODO CONTRATADO:	16/07/2024	12/11/2024	ELABORADO:	10/07/2024
CONVENIO:	PLAZO						PERÍODO:	13/11/2024	12/12/2024	ELABORADO:	16/10/2024
TOTAL CONTRATADO:			5,688,597.94	PERÍODO REAL:							

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA
	2024-PDM-PCAM-OP-062		5,700,000.00	24/05/2024
	2024-PDM-PCAM-OP-085		11,402.06	30/09/2024
TOTAL APROBADO:			5,688,597.94	
SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 0.01				

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO			IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	
ANTICIPO										1,422,149.49			1,422,149.49
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	16/07/2024		31/07/2024	229,289.89	*	*	57,322.47	199,482.21	458.58	458.58	198,565.05
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	01/08/2024		31/08/2024	699,458.23	*	*	174,864.56	608,578.66	1,398.92	1,398.92	605,730.82
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	01/09/2024		09/09/2024	524,753.32	*	*	131,188.33	456,535.39	1,049.51	1,049.51	454,336.37
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	10/09/2024		30/09/2024	1,398,803.63	*	*	349,700.91	1,216,959.16	2,797.61	2,797.61	1,211,363.94
ESTIMACIÓN 5		NORMAL	01/10/2024		31/10/2024	904,886.95	*	*	226,221.74	787,251.64	1,809.77	1,809.77	783,632.10
ESTIMACIÓN 6		NORMAL	01/11/2024		30/11/2024	505,032.31	*	*	126,258.08	439,378.11	1,010.06	1,010.06	437,357.99
ESTIMACIÓN 7		NORMAL	01/12/2024		12/12/2024	125,029.89	*	*	31,257.47	108,776.01	250.06	250.06	108,775.89
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC		EXC	01/12/2024		12/12/2024	414,042.16	*	*	103,510.54	360,216.68	828.08	828.08	359,560.52
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXT		EXT	01/12/2024		12/12/2024	102,667.33	*	*	25,666.83	89,320.58	205.33	205.33	88,309.92
TOTAL						4,903,963.71	*	*	1,225,990.93	5,688,597.93	9,807.92	9,807.92	5,668,382.09

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	3013269	MONTO:	490,396.37	FECHA:	12/12/2024
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	5,688,597.90	FACTURADO:	5,688,597.93	AMORTIZACIÓN:	1,422,149.49	RET. CMIC	9,807.92	RET. DIF:	9,807.92	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	0.04	SALDO:	0.01	POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	16/07/2024	12/12/2024	

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

GRUPO CORPORSA S.A. DE C.V.
INGENIERO MARIO CARMEN MARÍN NOYOLA
CONTRATISTA

INGENIERO JESÚS GERARDO FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

INGENIERO JAVIER ALBERTO ARENIZ MUÑOZ
SUPERINTENDENTE

INGENIERO MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

COLUMBIA INGENIERIA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V.
INGENIERO GUILLERMO SAENZ GRANADOS
CONTRATISTA

INGENIERO HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.