

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN VALIADAD NOGALES Y CALLE MINERAL AGUA BLANCA, COLONIA REAL DE MINAS

Arquitecto Bernardo Alejandro Negrete Hernández En Asociación Con Suhl Construcciones, S. de C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: NHB-910218-468 Y SCO 091026-IP0

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	093/2024	MONTO CON IVA:	5,292,466.05	ANTICIPO:	30.00%	1,587,739.82	PERIODO CONTRATADO:	26/07/2024	27/11/2024	ELABORADO:	19/07/2024
		CONVENIO X PLAZO									08/11/2024
		CONVENIO X MONTO Y PLAZO	179960.95								19/12/2024
		TOTAL CONTRATADO:	7,086,427.00				PERIODO REAL:	26/07/2024	23/12/2024		

TRÁMITE		PERIODO		ESTIMADO		REINTEGRO		AMORTIZACIÓN		EJERCIDO FINANCIERO		RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA	
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	IMPORTE				C/VIA	CMIC	DIF	SANCIÓN		
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN															
2024-PDM-FODESAM-OP-044				5,500,000.00											
2024-PDM-FODESAM-OP-CD30				207,533.95											
2024-PDM-FODESAM-OP-M336															
2024-PDM-FODESAM-OP-AM004				1,000,000.00											
2024-PDM-FODESAM-OP-M043				793,860.95											
2024-PDM-FODESAM-OP-AM009															
TOTAL APROBADO:				7,086,427.00											

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:

TRÁMITE		PERIODO		ESTIMADO		REINTEGRO		AMORTIZACIÓN		EJERCIDO FINANCIERO		RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA	
NÚMERO	TIPO	INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN	IMPORTE				C/VIA	CMIC	DIF	SANCIÓN		
ANTICIPO															
ESTIMACIÓN 1	NORMAL	26/07/2024	25/08/2024	614,110.66	*	*				1,587,739.82				1,587,739.82	
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXC	EXC	26/07/2024	25/08/2024	102,014.60	*	*				498,657.85	1,228.22	1,228.22	*	498,201.41	
ESTIMACIÓN 3	NORMAL	26/08/2024	09/09/2024	797,123.71	*	*				82,835.85	204.03	204.03	*	82,427.80	
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	EXC	10/09/2024	09/10/2024	1,251,717.05	*	*				647,264.46	1,594.25	1,594.25	*	644,075.96	
ESTIMACIÓN 5	NORMAL	10/10/2024	31/10/2024	36,774.97	*	*				1,016,394.24	2,503.43	2,503.43	*	1,011,397.38	
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC	EXC	10/10/2024	31/10/2024	234,035.43	*	*				29,861.28	73.55	73.55	*	29,714.18	
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXC	EXC	01/11/2024	22/11/2024	1,174,408.83	*	*				190,036.77	468.07	468.07	*	189,100.63	
ESTIMACIÓN 8	NORMAL	01/11/2024	22/11/2024	316,570.70	*	*				953,619.97	2,348.82	2,348.82	*	948,922.33	
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXC	EXC	01/11/2024	22/11/2024	25,714.78	*	*				265,175.41	653.14	653.14	*	263,869.13	
ESTIMACIÓN 10 CONV	CONV	23/11/2024	20/12/2024	1,235,614.23	*	*				20,880.39	51.43	51.43	*	20,777.53	
ESTIMACIÓN 11 CONV	CONV	21/12/2024	23/12/2024	310,903.83	*	*				1,433,312.51	2,471.23	2,471.23	*	1,428,370.05	
TOTAL				6,108,988.79	*	*				7,086,427.00	12,217.98	12,217.98	*	7,065,993.04	

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2995906	MONTO:	810,898.88	FECHA:	23/12/2024
COSTO DE LA OBRA:	7,086,427.00	FACTURADO:	7,086,427.00	RET. CMIC:	12,217.98
POR ESTIMAR:		AMORTIZACIÓN:		RET. DIF:	
		POR AMORTIZAR:		PERIODO REAL:	26/07/2024
				SANCIÓN:	23/12/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio y expedito que en derecho proceda, renunciando a cualquier reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Arquitecto Otilio Manuel Zavala Enriquez
Suhl Construcciones, S. de C.V.
Arquitecto Bernardo Alejandro Negrete Hernández
Suhl Construcciones, S. de C.V.
Ingeniero Guadalupe Carreras Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana
Ingeniero Pedro Aguirre Márquez
Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana
Licenciado Carlos Alberto Martínez
Director de Obras Públicas
Siendo las 12:00 horas del día 30 de diciembre de 2024, en la ciudad de Chihuahua, Chih.