

El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 64 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 168 y 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE AV. BUENAVISTA Y C. LIBRA ESTERILINA DEL KM 0+035 AL KM 0+885 [CARRIL DERECHO DEL CUERPO CENTRAL ESTE-ESTE], REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE C. DIAG. 86 Y C. DE LONGITUD DEL KM 0+000 AL KM 0+827 [CARRIL CENTRAL DEL CUERPO CENTRAL OESTE-ESTE] Y REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. H. COLEGIO MILITAR TRAMO DE CALLE MONTE ALBAN A.C. 17 A. EN AMBOS CUERPOS

EJECUTADO POR: Ingeniería y Construcciones Trak, S.A. de C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: ICT-150224-V40

CONTRATO:	1/09/2024	MONTO CON IVA:	3,102,942.41	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	09/09/2024	07/12/2024	ELABORADO:	30/08/2024
		TOTAL CONTRATADO:	3,102,942.41			PERÍODO REAL:	09/09/2024	07/12/2024		

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE		FECHA	
2024-PDM-FED-OP-013, 2024-PDM-FED-OP-015 Y 2024-PDM-FED-OP-016		3,262,456.77		12/07/2024	
2024-PDM-FED-OP-C/002		68,507.94		27/09/2024	
2024-PDM-FED-OP-C/004		70,413.25		27/09/2024	
2024-PDM-FED-OP-C/005		20,593.17		02/10/2024	
TOTAL APROBADO:		3,102,942.41			

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 19,639.58

NÚMERO	TRÁMITE	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO													
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	09/09/2024	30/09/2024		705,372.50	-	-	818,232.10	-	-	-	814,705.24
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	01/10/2024	15/10/2024		686,285.96	-	-	796,091.71	-	-	-	792,660.28
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	16/10/2024	31/10/2024		728,608.30	-	-	845,185.63	-	-	-	841,542.59
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	01/11/2024	30/11/2024		-	-	-	-	-	-	-	-
ESTIMACIÓN 5		NORMAL	01/12/2024	07/12/2024		537,752.92	-	-	623,793.39	-	-	-	621,104.63
TOTAL						2,658,019.68	-	-	3,083,302.83	-	-	-	3,070,012.74

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2320134	MONTO:	265,801.97	FECHA:	07/12/2024
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	3,083,302.83	FACTURADO:	3,083,302.83	AMORTIZACIÓN:	-	RET. CMIC	-	RET. DIF:	-	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	19,639.58	SALDO:	19,639.58	POR AMORTIZAR:	-			PERÍODO REAL	09/09/2024		07/12/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.


C. Flor Idalia Esparza Medina
Superintendente


Ingeniero Jorge Luis Rodríguez Juárez
Residente de Obras Públicas


Ingeniero Edgar Neri Peinado Ruizspaña
Jefe del Departamento de Mantenimiento Vial


Licenciado Carlos Alberto Rojas Martínez
Director de Obras Públicas

Ingeniería y Construcciones Trak, S.A. de C.V.
C. Flor Idalia Esparza Medina
Contratista