

El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua

JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CONSTRUCCIÓN DE DOMO

ARQUITECTO ALBERTO VIVANCO ARRIAGA

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: VIAA-451.07-T15

EJECUTADO POR:	CONTRATO:	138/2024	MONTO CON IVA:	772,737.75	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	26/11/2024	24/01/2025	ELABORADO:	25/11/2024
			TOTAL CONTRATADO:	772,737.75							

RECURSO	ORICIOS DE AUTORIZACIÓN	FECHA	IMPORTE	SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:
	2024-EST-FAMU-AT-009 Y 2024-ZK01602-A-16018	28/10/2024	775,000.00	
	2024-EST-FAMU-AT-C/009	10/12/2024	2,262.25	
	TOTAL APROBADO:		772,737.75	

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO			IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	SANCIÓN	
ANTICIPO													
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	26/11/2024		10/12/2024	157,890.27	*	*	*	183,152.71	315.78		182,521.15
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	11/12/2024		31/12/2024	216,126.67	*	*	*	250,706.94	432.25		249,842.44
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	01/01/2025		19/01/2025	200,944.79	*	*	*	233,095.96	401.89		232,292.18
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC		EXC	01/01/2025		19/01/2025	26,946.84	*	*	*	31,258.33	53.89		31,150.55
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT		EXT	01/01/2025		19/01/2025	53,550.00	*	*	*	62,118.00	107.10		61,903.80
TOTAL						655,458.57	*	*	*	760,331.94	1,310.91		757,710.12


GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	3017831	MONTO:	65,545.86	FECHA:	19/01/2025
-----------------------------	---------	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	760,331.94	FACTURADO:	760,331.94	AMORTIZACIÓN:		RET. CMIC:	1,310.91	SANCIÓN:	*
POR ESTIMAR:	12,405.81	SALDO:	12,405.81	POR AMORTIZAR:		PERÍODO REAL:	26/11/2024		19/01/2025

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.


A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.


ARQUITECTO ALBERTO VIVANCO ARRIAGA
SUPERINTENDENTE


INGENIERO ROBERTO NAVAREZ RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS


INGENIERO MANUEL ASCORREDO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ARQUITECTO ALBERTO VIVANCO ARRIAGA
CONTRATISTA


INGENIERO HILARIO JUAN TORRES QUEZADA
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


LICENCIADO CARLOS ALBERTO TORRES MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS