



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 025/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 24 de julio de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTIUSOS EN PARQUE DEL FRACC. MONTICELLO I (PP2024 497)", los que fueron ejecutados por la empresa contratista CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V., representada Legalmente por el ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRIGUEZ, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO, ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA, ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ e ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRIGUEZ, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 27 de marzo de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-PCAM-OP-047.

El día 22 de abril de 2024, se formalizo el Contrato número 025/2024, por un monto de \$2,513,338.77 (dos millones quinientos trece mil trescientos treinta y ocho pesos 77/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 23 de abril de 2024 al 21 de julio de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 21 de julio de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 23 de abril de 2024 y fecha de cierre 21 de julio de 2024.

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 3



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 025/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Compañía De Garantías México, S.A. De C.V.	BKY-0008-0213396	21/07/2024	\$216,667.06

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							0.00
ESTIMACIÓN 1	23/04/2024	22/05/2024	336,174.06	0.00	0.00%	1,344.70	388,617.21
ESTIMACIÓN 2	23/05/2024	22/06/2024	768,788.51	0.00	0.00%	3,075.16	888,719.51
ESTIMACIÓN 3	23/06/2024	13/07/2024	957,937.35	0.00	0.00%	3,831.74	1,107,375.59
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	14/07/2024	21/07/2024	60,532.78	0.00	0.00%	242.14	69,975.88
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	14/07/2024	21/07/2024	43,237.91	0.00	0.00%	172.96	49,983.02
TOTAL			2,166,670.61	0.00		8,666.70	2,504,671.21

Costo de obra: \$2,513,337.91 (dos millones quinientos trece mil trescientos treinta y siete pesos 91/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.86** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRIGUEZ**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL**.


La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.




**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 025/2024**

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRIGUEZ
SUPERINTENDENTE

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 179 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTUSOS EN PARQUE DEL FRACC. MONTICELLO I (PP2024 497)

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V. 0.00% 23/04/2024 21/07/2024 ELABORADO: 22/04/2024

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CSR-851106-HA8

EJECUTADO POR:

CONTRATO: 025/2024	MONTO CON IVA: 2,513,338.77	ANTICIPO: 0.00%	PERÍODO CONTRATADO: 23/04/2024	21/07/2024	ELABORADO: 22/04/2024
TOTAL CONTRATADO: 2,513,338.77			PERÍODO REAL:		

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
	2024-PDM-PCAM-OP-047	2,524,219.75	27/03/2024
TOTAL APROBADO:		2,524,219.75	

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 10,881.84

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	
ANTICIPO												
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	23/04/2024	22/05/2024	336,174.06	-	-	-	389,961.91	672.35	672.35	388,617.21
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	23/05/2024	22/06/2024	768,786.51	-	-	-	891,794.67	1,537.58	1,537.58	888,719.51
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	23/06/2024	13/07/2024	957,937.35	-	-	-	1,111,207.33	1,915.87	1,915.87	1,107,275.59
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC		EXC	14/07/2024	21/07/2024	60,532.78	-	-	-	70,218.02	121.07	121.07	69,975.88
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT		EXT	14/07/2024	21/07/2024	43,237.91	-	-	-	50,155.98	86.48	86.48	49,983.02
		TOTAL			2,186,676.61	-	-	-	2,513,337.91	4,333.35	4,333.35	2,504,671.21

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: BKY-0008-0213396	MONTO: 216,657.06	FECHA: 21/07/2024
--	-------------------	-------------------

COSTO DE LA OBRA: 2,513,337.91	FACTURADO: 2,513,337.91	AMORTIZACIÓN: 4,333.35	RET. DIF: 4,333.35	SANCIÓN: 21/07/2024
POR ESTIMAR: 0.86	SALDO: 10,881.84	POR AMORTIZAR:	PERÍODO REAL: 23/04/2024	

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.
PRO. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERVEL
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS